

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 9ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 113/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5823/16-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Βικέντιος Νικόλαος
3	Τσιρογιάννης Γεώργιος
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5	Γαζής Αναστάσιος
6	Τυπάλδος Νικόλαος
7	Κατωπόδη Νίκη
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη**

1	Δρακονταειδής Κων/νος
2	Μαργέλη Μαρία
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. ενώ επέστρεψε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 11ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – Ρ.С. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητές: Σπυριδών Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Βραχνούλας Δημ. Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδών Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29/05/2018.
12. Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 6η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 01-10-2018.
13. Την υπ' αριθμ. 6271/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018

14. Την με αριθμ. 410/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31/12/2018
15. Την με αρ. 469/2018 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 7η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2018.
16. Την με αριθμ. 20/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/02/2019
17. Την με αρ. 19/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 8η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28-02-2019.
18. Την με αριθμ. 166/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την 3η παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/06/2019
19. Το με αρ. πρωτ. 11630/12-06-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ΣΣΕ
20. Το με αρ. πρωτ. 1128/21-01-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 30-09-2019.
21. Την με αρ. 165/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 9η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-09-2019.
22. Την με αρ. 406/2019 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 10η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-03-2020
23. Το από 18-12-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 30-06-2020
24. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνδεση των Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.) ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση δοκιμών στις εγκαταστάσεις.
Με τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αποπληρωμή της επέκτασης δικτύου μέσης τάσης μέχρι των Υποσταθμό του Αγκυροβολίου, η ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην ολοκλήρωση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης βάση των ρεαλιστικών απαιτήσεων που πρόέκυψαν από την κατασκευή. Επίσης αναμένουμε από τον ΟΤΕ την παροχή των απαιτούμενων γραμμών ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές τηλεπικοινωνιών.
25. Το γεγονός ότι απαιτείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για την τακτοποίηση ποσοτήτων που πρόέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου
26. Διατυπώθηκε Θετική Γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π της Π.Ι.Ν. με το αρ. πρωτ. 541/09-04-2020 έγγραφο.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 11η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2020.»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) μέλη της Ο.Ε.

Κατά ψήφισε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή, η οποία είπα τα εξής: Είναι ένα έργο, το οποίο με τις συνεχείς παρατάσεις και σύνταξη Α.Π.Ε. δεν ξέρουμε για τι έργο μιλάμε. Και από την εισήγηση βλέπουμε ότι θα γίνει και 4^{ος} ΑΠΕ.

Καταμετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 11η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A. , κατά 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 113/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ