

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 155

Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Αραβανής Σπυρίδων
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Ζουριδάκης Ευύχιος
12. Σώλος Φώτιος
13. Πεντεσπίτης Νικόλαος
14. Καρτάνος Ιωάννης
15. Βεργίνης Ξενοφών
16. Μεσσήνης Ιωάννης
17. Φίλιππας Γεώργιος
18. Αραβανής Γεράσιμος
19. Νικητάκης Μάρκος
20. Καββαδάς Αθανάσιος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Μελάς Βασίλειος
24. Στραγαλινός Βασίλειος
25. Μαργέλης Γεώργιος
26. Γαβρίλης Δημήτριος
27. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
2. Σίδηρης Αντώνιος
3. Μακρυγιώργου Νίκη
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Λάζαρη Πηνελόπη
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 27 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων” του έργου “Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου”.

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας θέτει εκτός Ημερήσιας Διάταξης ως κατεπείγον το θέμα “Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου “Έγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων” του έργου “Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου”.

Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.

Στη συνέχεια ο κ.Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Ο ανάδοχος του έργου «**Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ**» με την από 18-12-2012 αίτησή του ζητάει 3^η παράταση προθεσμίας επτά (7) μηνών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 1473/3-6-2010 σύμβαση και το από 30-6-2010 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το έργο είχε προθεσμία περάτωσης δέκα έξι (16) μηνών που έληξε στις 3-10-2011. Ακολούθως με την αριθμ 467/16-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 3-6-2012 και με την αριθμ. 274/8-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 3-1-2013. Ο ανάδοχος για τους λόγους που επικαλείται στην εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητάει περαιτέρω παράταση προθεσμίας επτά (7) μηνών. Η υπηρεσία μας κρίνει βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, αλλά θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται παράταση άνω των έξι (6) μηνών για τους λόγους αυτούς.

Το σχετικό αίτημα του αναδόχου στάλθηκε στην Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά, η οποία απάντησε καταφατικά σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας μας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας έξι (6) μηνών με το Α.Π.103600/10-4-2013 έγγραφό της.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι 3-7-2013 και μόνο για τις εργασίες του υποθαλάσσιου αγωγού και τις νέες εργασίες του υπό έγκριση 1ου Α.Π.Ε. που έχει υποβληθεί στην Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αναμένεται η προέγκρισή του.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι 3-7-2013 του υποέργου “Έγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων” του έργου “Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου” και μόνο για τις εργασίες του υποθαλάσσιου αγωγού και τις νέες εργασίες του υπό έγκριση 1ου Α.Π.Ε. που έχει υποβληθεί στην Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αναμένεται η προέγκρισή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 155/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

