

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Από το πρακτικό της αρ. 20/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ. 267

Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24128/11.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Κούρτης Γεώργιος
3. Νικητάκης Μάρκος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Λώλη Γεωργία
7. Κούρτης Φίλιππος
8. Σέρβος Κων/νος
9. Πολίτης Σπυρίδων
10. Βλάχος Κων/νος
11. Γκογκάκης Γρηγόριος
12. Αρβανίτης Σπυρίδων
13. Κατηφόρης Χρήστος
14. Γαζής Πάνος
15. Φίλιππας Γεώργιος
16. Θερμός Ευάγγελος
17. Κοντογεώργης Ηλίας
18. Βλάχος Ευστάθιος
19. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
20. Τριλίβας Χρήστος
21. Μαργέλης Σπυροπάνος
22. Κατωπόδη Ευανθία
23. Καρφάκη Μαριάννα
24. Βικέντιος Νικόλαος
25. Σκληρός Παναγιώτης
26. Αραβανής Βασίλειος
27. Καββαδάς Αθανάσιος
28. Ζουριδάκης Ευτύχιος
29. Σκληρός Φίλιππος
30. Σταματέλου Δήμητρα
31. Γράψας Αθανάσιος
32. Γληγόρης Κων/νος
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ.Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (32) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 3^ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 20/14 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Λευκάδας».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κούρτης, ζήτησε από το Δ.Σ. να αποφασίσει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης για το θέμα: Χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Λευκάδας», διότι η 2^η παράταση λήγει στις 20/9/2014 και έως τότε δεν θα συνεδριάσει ξανά το Δ.Σ., άρα η απόφαση θα πρέπει να παρθεί στην παρούσα συνεδρίαση.

Ακολούθησε συζήτηση και έγιναν ερωτήσεις σχετικά με το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια ο εισηγητής είπε ότι η προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή για την παράταση του έργου, πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας στις 15/9/2014, ημέρα συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, με είκοσι επτά (27) ψήφους υπέρ και πέντε (5) λευκά, των κ.κ. Μαργέλη Σπυροπάνου, Καρφάκη Μαριάννας, Βικέντιου Νικολάου, Κατωπόδη Ευανθίας και Σκληρού Παναγιώτη, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Λευκάδας» διότι η 2^η παράταση λήγει στις 20/9/2014 και έως τότε δεν θα συνεδριάσει ξανά το Δ.Σ., άρα η απόφαση θα πρέπει να παρθεί στην παρούσα συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Κούρτης Γεώργιος, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Α) Στοιχεία Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων για χρήση από το Δήμο Λευκάδος, έναν στη Βόρεια και έναν στη Νότια Λευκάδα. Η εργολαβία αφορά σε διαμορφώσεις γηπέδων, τεχνικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, και εγκατάσταση κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού (πρέσες απορριμμάτων κλπ).

Σχετικά Έγγραφα:

- Η με αρ.πρ. 19060/3-7-2013 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας και τα συνοδευτικά τεύχη δημοπράτησης.
- Η με αρ. 202/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Λευκάδος για έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και κατακύρωση στον Ανάδοχο «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 37,55%
- Η με αρ.πρ. 33273/20-11-2013 σύμβαση του έργου για ποσό 555.800,17€ με Φ.Π.Α. και προθεσμία ολοκλήρωσης την 20/2/2014
- Η 1^η παράταση προθεσμίας έως 20/6/2014 με την 31/2014 απόφ. του Δ.Σ. Λευκάδας.
- Η 2^η παράταση προθεσμίας έως 20/9/2014 με την αρ. 194/2014 αποφ. Δ.Σ. Λευκάδας.
- Η με αρ. πρ. 21431/5.8.14 αίτηση 3^{ης} παράτασης του αναδόχου.

Β) Πορεία του έργου - Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης.

Το έργο έχει ήδη προχωρήσει περίπου κατά 70% βάσει των εργασιών που εκτελούνται στον ΣΜΑ Β. Λευκάδας, στα παλαιά σφαγεία, ο οποίος είναι σχεδόν έτοιμος.

1. Εκκρεμεί η βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς τον Νότιο ΣΜΑ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση μεγάλων οχημάτων κατά την κατασκευή και λειτουργία του. Επίσης ο Δήμος ολοκληρώνει εργασίες διαμόρφωσης εντός του γηπέδου.
2. Εκκρεμεί σύνταξη και έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ για βελτιώσεις όσον αφορά το πράσινο και την άρδευσή του καθώς και τα χωματουργικά του Ν.ΣΜΑ.
3. Εκκρεμεί το έργο της επέκτασης του δικτύου της ΔΕΗ, για τη ρευματοδότηση του ΣΜΑ Νοτίου Λευκάδος, το οποίο καθυστέρησε μεταξύ άλλων λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Εισηγούμαι παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου εργολάβου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ», με αναθεώρηση, για διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών για τους λόγους που περιγράφηκαν αναλυτικά.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία, με είκοσι επτά (27) ψήφους υπέρ και πέντε (5) λευκά, των Μαργέλη Σπυροπάνου, Καρφάκη Μαριάννας, Βικέντιου Νικολάου, Κατωπόδη Ευανθίας και Σκληρού Παναγιώτη, αποφασίζει:

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Λευκάδας», αναδόχου εργολάβου Γεωργίου Λάππα & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ», με αναθεώρηση, για διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.267/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ