

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 177/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 7413/25-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ		ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη		στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Γαζής Αναστάσιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Δρακονταειδής Κων/νος
3	Κατωπόδη Νίκη	3	
4	Τσιρογιάννης Γεώργιος	4	
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	
6	Μαργέλη Μαρία	6	
7	Κωνσταντινίδη Ρεκασίνα Σεβαστή	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 19^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο εισηγητής Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις Δήμος Λευκάδας» Δήμου Λευκάδας.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 20638/2019 Εργολαβικής Σύμβαση (19SYMV005698220 2019-10-14) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 07-02-2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 20638/2019 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με αριθμ.56/2020 Έγκριση 1ης παράτασης του έργου του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας μέχρι τις 17/5/2020
6. Την από 15/5/2020 αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας για παράταση των εργασιών μέχρι τις 30/8/2020
7. Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του COVID-19 η εργολαβία εκτελέστηκε με δυσκολία, αφού η προμήθεια υλικών γινόταν με μεγάλη καθυστέρηση και η εταιρία υπολειπορούσε για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
8. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 27-08-2020 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Μετά από διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
- τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
- τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση 2^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **27-08-2020 με αναθεωρήσεις**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 177/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ