

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 378/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **18801/20-9-18** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Κούρτης Φίλιππος
5	Σέρβος Κων/νος
6	Πολίτης Σπυριδών
7	Βλάχος Κων/νος
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππος Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Βλάχος Ευστάθιος
12	Γιαννιώτης Οδυσσέας
13	Βικέντιος Νικόλαος
14	Μήτσουρας Πέτρος
15	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
16	Σκληρός Φίλιππος
17	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
18	Γληγόρης Κων/νος
19	Κακλαμάνη Αναστασία
20	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
21	Παπαδόπουλος Ανδρέας
22	Κατωπόδη Ευανθία
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Χαλικιάς Ευάγγελος
2	Γαρυφαλλός Δημήτριος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυριδών
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Καρφάκη Μαριάννα
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	Ζουριδάκης Ευτύχιος
11	Καββαδάς Θωμάς
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.

Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής  
Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 6<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. τα θέματα 9 και 10.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος.

Οι Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος.

Οι Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 25<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:  
«Έχοντας υπόψη:

1. Την από 13-10-2016 μελέτη του έργου «Κατασκευή Υποδομών Νέου Νοσοκομείου» προϋπολογισμού 1.306.000,00€ με αρ. μελέτης 35/2016, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 461/28-11-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 29608/2017 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 21/12/2017, ενώ η τμηματική προθεσμία για την Ομάδα Εργασιών 4 (σωληνώσεις-δίκτυα) ορίζεται σε ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες, ήτοι μέχρι την 15/03/2018, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι μέχρι την 21/06/2018.
3. Την αρ. 284/18-07-2018 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της Ομάδας Εργασιών 4 (σωληνώσεις-δίκτυα) κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι μέχρι την 13/07/2018 της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι μέχρι την 04-09-2018, με αναθεωρήσεις.
4. Το γεγονός ότι
5. Την αρ. 16119/09-08-2018 αίτηση της αναδόχου, με την οποία αιτείται νέα παράταση της **συνολικής προθεσμίας** του έργου κατά **24 ημέρες**, ήτοι μέχρι την **30/09/2018**.
6. Το γεγονός ότι κατά το μήνα Αύγουστο
  - i. η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις στα τουριστικά καταλύματα της περιοχής, γεγονός που επιβραδύνει την ταχύτητα εκτέλεσης του έργου.
  - ii. Παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες, οι οποίες ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση κάποιων εργασιών και ιδιαίτερα για τις εργασίες σκυροδέτησης.
7. Την με αρ. πρωτ. 16119/09-08-2018 εμπρόθεσμη αίτηση 2<sup>ης</sup> παράτασης του Αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.
8. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
9. Το γεγονός ότι η 2η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

#### **εισηγούμαστε**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της **συνολικής προθεσμίας** εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Υποδομών Νέου Νοσοκομείου» κατά **είκοσι τέσσερις (24) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **30-09-2018**, με **αναθεωρήσεις.**»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκατρείς (13) ψήφους αποφασίζει:**

Την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε. κατά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-09-2018, με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 378/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**