

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 83/2020

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 16 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, «**ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ**», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4367/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Γαζής Αναστάσιος
3	Κατωπόδη Νίκη	3	Μαργέλη Μαρία
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS"

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυριδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ».
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8598/2019 Εργολαβικής Σύμβαση (19SYMV004913986 2019-05-09) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 07-11-2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. 8598/2019 εργολαβικής σύμβασης.
5. Την από 13-05-2019 αίτηση ιδιοκτητών καταστημάτων, την από 15-05-2019 επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου Λευκάδας καθώς και την από 19-6-2019 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ, οι οποίες επισημαίνουν την ανάγκη αναβολής των εργασιών μετά το πέρας της θερινής περιόδου λόγω αυξημένης κυκλοφορίας και αδυναμίας ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών τόσο για τους πολίτες αλλά και για τους εργαζόμενους. Με το αρ. πρωτ. 12171/24-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η έναρξη εργασιών μετατέθηκε στις 15-09-2019 με πέρας εργασιών στις 15-03-2020
6. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες μεταφοράς δικτύων και φρεατίων Ο.Κ.Ω. με αποτέλεσμα τον ανασχεδιασμό και καθυστέρηση των συμβατικών εργασιών. Επίσης είναι απαραίτητη η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα περιλαμβάνει τις εργασίες που προέκυψαν, καθώς και την τακτοποίηση των ποσοτήτων των υφιστάμενων εργασιών
7. Λόγω καιρικών συνθηκών καθώς και λόγω της περιόδου των Χριστουγέννων (24/12/2019-6/1/2020) προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.
8. Για τους παραπάνω λόγους με την από 21-02-2020 αίτησή του (αρ. πρωτ. Δ. Λευκάδας 3094/21-2-2020) η Ανάδοχος Εταιρία ζητά τη παράταση των εργασιών τριών μηνών μέχρι τις 15/6/2020
9. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Εισηγούμαστε,
την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,
δηλαδή μέχρι τις 15-06-2020 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS" κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 15-06-2020 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 83/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ