

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 36/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 467

Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 36447/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σίδερης Αντώνιος
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Μικρώνης Ζώης
13. Γαζής Αναστάσιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευτύχιος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Γαβρίλης Δημήτριος
18. Κονιδάρης Κυριάκος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Αραβανής Γεράσιμος
21. Μαργέλης Γεώργιος
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Βεργίνης Ξενοφών
24. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
25. Καββαδάς Αθανάσιος
- 26.
- 27.
- 28.

### Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Μελάς Βασίλειος
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σώλος Φώτιος
5. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Πεντεσπίτης Νικόλαος

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 28 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

*Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.*

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>** ημερήσιας διάταξης της αρ. 36/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου

Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Προϊ/μενος

Τμήματος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών.

- ο κ.Προκοπίου, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ. :

Ο ανάδοχος του έργου «**Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ**» με την από 3-10-2011 αίτησή του ζητάει 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας οκτώ (8) μηνών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 1473/3-6-2010 σύμβαση και το από 30-6-2010 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το έργο είχε προθεσμία περάτωσης δέκα έξι (16) μηνών που έληξε στις 3-10-2011. Η υπηρεσία μας κρίνει βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στις παραγ. (α) και (γ) και αβάσιμο το λόγο που αναφέρεται στην παραγ. (β) καθότι ο ανάδοχος παρά τις επανειλημμένες προφορικές εντολές μας, καθυστέρησε πολύ να παραγγείλει τον Η/Μ εξοπλισμό των δεξαμενών καθίζησης με αποκλειστικά δική του ευθύνη και εν τέλει συμμορφώθηκε μετά την από 2-9-2011 έγγραφη εντολή μας.

Η υπηρεσία μας απέστειλε το σχετικό αίτημα του αναδόχου στην Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά και απάντησε καταφατικά σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας μας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας οκτώ (8) μηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση παράτασης προθεσμίας οκτώ (8) μηνών, δηλαδή μέχρι 3-6-2012.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 467/11.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**