

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 281**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23374/2-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γεωργιάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Τριλίβας Χρήστος
16. Κατωπόδη Ευανθία
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Βικέντιος Νικόλαος
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20. Αραβανής Βασίλειος
21. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Σκληρός Φίλιππος
23. Καββαδάς Θωμάς
24. Γράψας Αθανάσιος
25. Σκληρός Παναγιώτης
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Λώλη Γεωργία
2. Γαζής Πάνος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Παπαδόπουλος Ανδρέας
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Μαργέλης Σπυροπάνος
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Γληγόρης Κων/νος
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου

"Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλική Λευκάδας"

**Εισηγητής:** Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημ. Συμβούλιο, την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

**«Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την διακοπή των εργασιών λόγω τουριστικής περιόδου από 10-8-2014 έως 30-8-2014.
5. Το με αρ. πρωτ. 23615/04-09-2014 τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών της Αναδόχου Κ/Ξ που εγκρίθηκε με την αριθμ. 43/09-03-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας.
6. Τα με αρ. πρωτ. 393/22-4-2015 έγγραφο της Περ. Δ/νσης 1/θμιας & 2/θμιας εκπ/σης Ι.Ν. καθώς και το με αρ. πρωτ. 9173/16-05-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών του έργου.
7. Τα με αρ. πρωτ. 13694/26-6-2015, 14235/02-7-2015 και 16390/31-07-2015 έγγραφα της Αναδόχου Κ/Ξ για καθυστέρηση εξόφλησης του 5<sup>ου</sup> Λογαριασμού.
8. Η με αρ. πρωτ. 16266/29-07-2015 ορθή επανάληψη της 16154/28-07-2015 **Ειδικής Δήλωσης Διακοπής** καθώς και το με αρ. πρωτ. 16266/ 04-08-2015 αποδοχή της από την Υπηρεσία μας, λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου.
9. Το από 19-02-2014 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Εφορίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ41/49753/29662/3248/1278 Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών του ΥΠΠΟ για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις **28-04-2015**.
10. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/176010/104560/4029/8-7-2014 Απόφαση πρόσληψης προσωπικού από την ΕΕΑ για 12 (δώδεκα) μήνες και τις ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/180013/106724/4027/**11-7-2014** & ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/195486/114983/4419/**25-07-2014** Αναλήψεις Υπηρεσίας των αρχαιολόγων.
11. Την με αρ. πρωτ. **8996/07-04-2014** εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ για παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας, λόγω της αναγκαιότητας μετακύλησης του χρόνου έναρξης της τμηματικής προθεσμίας, αφού μέχρι την εν λόγω ημερομηνία δεν είχε πραγματοποιηθεί η Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά ούτε και Απόφαση Πρόσληψης Προσωπικού από την ΕΕΑ και η Ανάλυση Υπηρεσίας από τους αρχαιολόγους, διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν στις 25-07-2014. Λόγω του γεγονότος ότι μέχρι την ημερομηνία της αίτησης δεν ήταν γνωστή η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας από το ΥΠΠΟ και την ΕΕΑ, η Υπηρεσία μας δεν ήταν δυνατό να εισηγηθεί την εν λόγω παράταση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το αίτημα του αναδόχου είναι βάσιμο και η εν λόγω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την εν λόγω παράταση.
12. Το γεγονός ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Εφορίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ έχει λήξει στις 28-04-2015, παρόλο που η Υπηρεσία μας έχει ήδη κινήσει εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 5209/17-03-2015, 7222/19-06-2015, 18737/01-09-2015, 18565/23-09-2015 έγγραφα μας, καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να μην έχουν προσληφθεί οι αρχαιολόγοι ώστε να μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες των εκσκαφών και καθαιρέσεων.
13. Τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το διάστημα μεταξύ 1-10-2014 έως 30-04-2015 για συνολικό διάστημα 19 ημερών, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

14. Το γεγονός ότι το διάστημα από 20-4-2015 μέχρι 15-6-2015 οι λιμενικές εργασίες επικεντρώθηκαν στον υπήνεμο μώλο για την κατασκευή του 1<sup>ου</sup> τμήματος αυτού και την προσωρινή παράδοσή του προς χρήση, για την εξυπηρέτηση των Ε/Γ & Ο/Γ πλοίων από Λευκάδα προς Κεφαλλονιά, σύμφωνα με εντολή της Π.Ι.Ν.
15. Την με αρ. πρωτ. 4424/2367/06-4-2015 τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου
16. Το γεγονός ότι οι λιμενικές εργασίες θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια του χειμώνα, με αποτέλεσμα τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις των εν λόγω εργασιών, λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
17. Η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας στις λιμενικές εργασίες για την κατασκευή του προσήνεμου μώλου, **δεν επηρεάζει την κατασκευή λοιπών εργασιών του έργου, αλλά ούτε και τον συνολικό χρόνο κατασκευής αυτού.** Σύμφωνα με την οριζόμενη αποκλειστική τμηματική προθεσμία από τα συμβατικά τεύχη, προηγείται η εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του προσήνεμου μώλου και έπονται οι λοιπές εργασίες (κατασκευή υπήνεμου μώλου, προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών στοιχείων κλπ.) Η εκτέλεση των κτιριακών εργασιών είναι ανεξάρτητη της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

**Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε,**

την **έγκριση μετάθεσης - παράτασης** της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, μέχρι τις **30-05-2016**, χωρίς επιβολή ποινικών ρητρών, αφού δεν υφίσταται υπαίτια παραβίαση των ημερομηνιών από την Ανάδοχη Κ/Ξ, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ836/1999.

**Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι πέντε (25) ψήφους αποφασίζει:**

Την **έγκριση μετάθεσης - παράτασης** της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, μέχρι τις **30-05-2016**, χωρίς επιβολή ποινικών ρητρών, αφού δεν υφίσταται υπαίτια παραβίαση των ημερομηνιών από την Ανάδοχη Κ/Ξ, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ836/1999.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ.281/2015.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**