

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 288/2019

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	(Το ανωτέρω μέλος δεν προσήλθε
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	αν και κλήθηκε νόμιμα)
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

ΘΕΜΑ 12^ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ**» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/σης Τ.Υ. Δήμου
 Δημήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι οι εργασίες διάνοιξης οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου – Νικιάνας Λευκάδας και συγκεκριμένα οδών 65 και 70
2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από εισφορές .
3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13-02-2019 για ποσό 108.958,54 € με το Φ.Π.Α.
4. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 13-06-2019, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Έχει ήδη δοθεί μια παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 13/09/2019 (αρ. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας 284/2019). Υποβλήθηκε αίτημα για νέα παράταση στο Δήμο Λευκάδας στις 21/08/2019. Ο δρόμος 70 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ στον δρόμο 65 υπάρχουν κάποια ιδιοκτησιακά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί.

Έχοντας υπόψη λοιπόν
 Την 16976/21-08-19 αίτηση του αναδόχου
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 Τις διατάξεις του άρθρου 10 περ. 9α του Ν.4625/2019.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13/11/2019.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,

- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9^α του Ν.4625/19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ**» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου, έως 13/11/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 288/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ