

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 13/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 194

Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 15799/6.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Καββαδάς Αθανάσιος
13. Μελάς Βασίλειος
14. Δρακονταειδής Κων/νος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Φίλιππας Γεώργιος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Ροντογιάννης Κων/νος
19. Βλάχος Σπυρίδων
20. Αραβανής Σπυρίδων
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

#### Απουσίαζαν

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σώλος Φώτιος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Γαβρίλης Δημήτριος
13. Λάζαρη Πηνελόπη

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (19) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

#### **ΘΕΜΑ 13ο** της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων»

Εισηγητής: **Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος**

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

« **A) Στοιχεία Έργου**

Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων για χρήση από το Δήμο Λευκάδος, έναν στη Βόρεια και έναν στη Νότια Λευκάδα. Η εργολαβία αφορά σε διαμορφώσεις γηπέδων, τεχνικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, και εγκατάσταση κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού (πρέσες απορριμμάτων κλπ).

Σχετικά Έγγραφα:

- Η με αρ.πρ. 19060/3-7-2013 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας και τα συνοδευτικά τεύχη δημοπράτησης.
- Η με αρ. 202/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Λευκάδος για έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και κατακύρωση στον Ανάδοχο «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 37,55%
- Η με αρ.πρ. 33273/20-11-2013 σύμβαση του έργου για ποσό 555.800,17€ με Φ.Π.Α. και προθεσμία ολοκλήρωσης την 20/2/2014
- Η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έως 20/6/2014 με την 31/2014 απόφ. του Δ.Σ. Λευκάδας.
- Η με αρ. πρ. 11338/28-4-2014 αίτηση 2<sup>ης</sup> παράτασης του αναδόχου.

**B) Πορεία του έργου - Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης.**

Το έργο έχει ήδη προχωρήσει περίπου κατά 50% βάσει των εργασιών που εκτελούνται στον ΣΜΑ Β. Λευκάδας, στα παλαιά σφαγεία.

1. Εκκρεμεί το έργο της επέκτασης του δικτύου της ΔΕΗ, για τη ρευματοδότηση του ΣΜΑ Νοτίου Λευκάδος.
2. Εκκρεμεί η βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς τον Νότιο ΣΜΑ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση μεγάλων οχημάτων κατά τη λειτουργία το, η οποία καθυστέρησε λόγω της έντονης κακοκαιρίας του Απριλίου.
3. Εκκρεμεί σύνταξη και έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ.

Εισηγούμαι παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» αναδόχου εργολάβου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ», για διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών για τους λόγους που περιγράφηκαν αναλυτικά.»

**Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:**

Την παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» αναδόχου εργολάβου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ», για διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ.194/2014.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**