

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 7/2021**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **806/11-1-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

**ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

<b>1</b>	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	<b>1</b>	Τυπάλδος Νικόλαος
<b>2</b>	Βικέντιος Νικόλαος	<b>2</b>	Μαργέλη Μαρία
<b>3</b>	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)	<b>3</b>	
<b>4</b>	Γιαννιώτης Παναγιώτης	<b>4</b>	
<b>5</b>	Τσιρογιάννης Γεώργιος	<b>5</b>	
<b>6</b>	Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)	<b>6</b>	
<b>7</b>	Γαζής Αναστάσιος	<b>7</b>	
<b>8</b>		<b>8</b>	
<b>9</b>		<b>9</b>	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Μαργέλη Μαρία, συμμετέχει στην συνεδρίαση από το 2<sup>ο</sup> θέμα Ε.Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στα δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.

Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συμμετέχει στην συνεδρίαση από το 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της 13ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: "Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Δήμου Λευκάδας», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – Ρ.Ο. DEVELOPMENT S.A.

**Εισηγητής:** Σπυριδών Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδών Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.

9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29/05/2018.
12. Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 6η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 01-10-2018.
13. Την υπ' αριθμ. 6271/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018
14. Την με αριθμ. 410/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31/12/2018
15. Την με αρ. 469/2018 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 7η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2018.
16. Την με αριθμ. 20/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/02/2019
17. Την με αρ. 19/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 8η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28-02-2019.
18. Την με αριθμ. 166/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την 3η παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/06/2019
19. Το με αρ. πρωτ. 11630/12-06-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ΣΣΕ
20. Το με αρ. πρωτ. 1128/21-01-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 30-09-2019.
21. Την με αρ. 165/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 9η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-09-2019.
22. Την με αρ. 406/2019 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 10η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-03-2020.
23. Την με αρ. 113/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 11η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-06-2020.
24. Την με αρ. 320/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 12η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2020.
25. Την με αρ. 421/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μετά την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας ( αριθμ. 7η Πράξη/13-10-2020), καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 53556/19/11/2020 Κοινοποίηση της με αριθμ. 765/2020 απόφασης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εγκρίνει τη νομιμότητα της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβαση Έργου ως τροποποίηση της αρχικώς συναφθείσας σύμβασης αφού παραμένει αμετάβλητη η συνολική φύση της τελευταίας.
26. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνδεση των Δικτύων Κοινής Ωφέλειας ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση δοκιμών στις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λευκάδας έχει προχωρήσει στην αποπληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση της μελέτης και την υπογειοποίηση των καλωδίων μέσης τάσης και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει στην κατασκευή του δικτύου αναμένουμε την ολοκλήρωση της εργασίας ώστε να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές τηλεπικοινωνιών.

**Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,**

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 13η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2021.

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 13η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου "Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Δήμου Λευκάδας», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A., κατά 120 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2021.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2021.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**