

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 149

Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 11177/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Ζουριδάκης Ευύχιος
9. Βικέντιος Νικόλαος
10. Σίδερης Αντώνιος
11. Σούνδιας Πραξιτέλης
12. Μεσσήνη Κερασούλα
13. Σώλος Φώτιος
14. Πεντεσπίτης Νικόλαος
15. Μαργέλης Γεώργιος
16. Καββαδάς Αθανάσιος
17. Μελάς Βασίλειος
18. Στραγαλινός Βασίλειος
19. Γαβρίλης Δημήτριος
20. Καρβούνης Σπυρίδων
21. Γεωργάκης Βασίλειος
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Κονιδάρης Κυριάκος
24. Αραβανής Γεράσιμος
25. Μικρώνης Ζώης
26. Μεσσήνης Ιωάννης
27. Γιαννούτσος Πέτρος
28. Βεργίνης Ξενοφών
29. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
30. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
2. Λάζαρη Πηνελόπη
3. Ρόκκος Στυλιανός
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 32 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Καστού με ανάδοχο την Κ/Ξ ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΠΑΝΙΚΗ ΒΑΪΑ» προϋπολογισμού 115.041,99 € με Φ.Π.Α., και χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Ο κ.Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/μενος Τ.Ε.Ε.Μ. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Το παρόν έργο αφορά τη διαπλάτυνση των δρόμων εντός του οικισμού Καστού με την καθαίρεση υπαρχουσών μανδρών και κατασκευή νέων λιθοδομών και τοιχίων ανάντη και κατάντη των διαπλατυνόμενων δρόμων.

Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία «ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΠΑΝΙΚΗ ΒΑΪΑ» με συμβατικό προϋπολογισμό 126.050,40 € για τις εργασίες και 150.000,00 € με το Φ.Π.Α. Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. προβλέπεται η ίδια δαπάνη για τις εργασίες και επί πλέον δαπάνη 5.041,99 € για το Φ.Π.Α. λόγω αλλαγής από 19% σε 23%.

Στον υπό έγκριση 1^ο Α.Π.Ε περιλαμβάνονται διάφορες αυξομειώσεις δαπανών όπως προκύπτουν από τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί και από τις προμετρήσεις των εργασιών που απομένουν προς εκτέλεση. Επίσης περιλαμβάνεται τρεις νέες εργασίες για τη χειρονακτική διακίνηση των προϊόντων εκσκαφών σε περιοχές που ήταν αδύνατη η χρήση μηχανικών μέσων, μίας νέας εργασία για την δια χειρών παρασκευή σκυροδέματος λόγω μη δυνατότητας χρήσης έτοιμου σκυροδέματος με αντλία στους στενούς δρόμους, μία νέας εργασίας για την τομή των τσιμεντοστρωμένων δρόμων με ειδικό κοπτικό εργαλείο και μίας νέας εργασίας για τη μείωση της τιμής της θαλάσσιας μεταφοράς που εκ παραδρομής είχε τιμολογηθεί στη μελέτη με μεγαλύτερη από την ισχύουσα για τον Καστό τιμή.

Μέχρι τώρα έχει κατασκευασθεί το 80% του έργου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι υπολειπόμενες εργασίες.

Ήδη έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη για τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο για το ποσό των 155.041,99 € με το Φ.Π.Α., με το οποίο ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο το έργου. Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και από το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου το συντομότερο δυνατό.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 150.000,00 € (Φ.Π.Α.: 19%), που περιλαμβάνει: καθαιρέσεις υφιστάμενων λιθοδομών ανάντη των δρόμων, κατασκευή νέων λιθοδομών και κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάντη των δρόμων, με σκοπό τη διαμόρφωση – διαπλάτυνση και αντιστήριξη οδών του οικισμού Καστού.
3. Την υπ' αριθ. 974/23-09-2010 σύμβαση του έργου.
4. Την ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας περάτωσης του έργου στις 04-01-2011.
5. Την ημερομηνία λήξης της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου που εγκρίθηκε για τις 04-04-2011.
6. Την εκτίμηση για υλοποίηση του έργου σε ποσοστό 80% περίπου.
7. Την από 04-04-2011 αίτηση του αναδόχου, για παράταση της τελευταίας προθεσμίας.

Θεωρούμε πως:

1. Ο πρώτος λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθεί, διότι πράγματι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί συχνά ήταν αντίξοες, που σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του νησιού, συχνά καθιστούν δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών.
2. Ο δεύτερος λόγος ευσταθεί, διότι πράγματι δεν υφίσταται η δυνατότητα μίσθωσης κτιρίου για διαμονή στο νησί.
3. Ο τρίτος λόγος ευσταθεί, διότι οι κακές καιρικές συνθήκες που προαναφέρθηκαν και ειδικότερα οι ισχυροί νότιοι άνεμοι, συνεπάγονται το συχνό απαγορευτικό απόπλου.
4. Ο τέταρτος λόγος που αφορά τη διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, ίσχυσε για μικρή περίοδο λίγων ημερών λόγω βλάβης και επισκευής του θαλάσσιου μέσου.
5. Ο πέμπτος λόγος ευσταθεί, διότι οι μεταφορές καυσίμων και τροφίμων όντως έχουν απαγορευτεί με την τακτική θαλάσσια συγκοινωνία.
6. Επιπλέον θα πρέπει να προστεθεί πως προέκυψε η αναγκαιότητα Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε από την υπηρεσία, εγκρίθηκε από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο και εκκρεμεί η τελική έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για όλα λοιπόν τα παραπάνω:

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης κατά ενενήντα (80) ημέρες, δηλαδή έως τις 23-06-2011.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή, και αποφασίζει:

1) Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Καστού με ανάδοχο την Κ/Ξ ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΠΑΝΙΚΗ ΒΑΪΑ» προϋπολογισμού 115.041,99 € με Φ.Π.Α.

2) Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης κατά ενενήντα (80) ημέρες, δηλαδή έως τις 23-06-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 149/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

