

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 5/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 92

Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 5^η/6265/15-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Αραβανής Ανδρέας
9. Γαζής Αναστάσιος
10. Σώλος Φώτιος
11. Ζουριδάκης Ευύχιος
12. Μεσσήνης Ιωάννης
13. Πεντεσπίτης Νικόλαος
14. Βεργίνης Ξενοφών
15. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Γεωργάκης Βασίλειος
18. Στραγαλινός Βασίλειος
19. Δρακονταειδής Κων/νος
20. Μαργέλης Γεώργιος
21. Γαβρίλης Δημήτριος
22. Καββαδάς Αθανάσιος
23. Νικητάκης Μάρκος
24. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
2. Μεσσήνη Κερασούλα
3. Μελάς Βασίλειος
4. Λάζαρη Πηνελόπη
5. Κονιδάρης Κυριάκος
6. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
7. Αραβανής Γεράσιμος
8. Σίδερης Αντώνιος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 30 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 9^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 5/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» .

Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. 3406 / 010-02-2012 αίτηση του αναδόχου ΓΟΥΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 2)Τη μελέτη του έργου: ``ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ``
- 3)Την αριθ.πρωτ. 27938 / 13-09-2011 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου ΓΟΥΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 4) το αντικείμενο του έργου και την δυσκολία των αποκαταστάσεων των οπών με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων, καθώς και την σύνταξη Α.Π.Ε.

Εισηγούμεσ τε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 31-03-2012.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 31-03-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 92/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ