

Από το πρακτικό της αρ. 20/12 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 335

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 20/27354/11-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Γεωργάκης Βασίλειος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Σώλος Φώτιος
10. Αραβανής Ανδρέας
11. Πεντεσπίτης Νικόλαος
12. Νικητάκης Μάρκος
13. Αραβανής Ελευθέριος
14. Αραβανής Σπυρίδων
15. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
16. Ζουριδάκης Ευύχιος
17. Καββαδάς Αθανάσιος
18. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
19. Στραγαλινός Βασίλειος
20. Δρακονταειδής Κων/νος
21. Κονιδάρης Κυριάκος
22. Μεσσήνη Κερασούλα
23. Μαργέλης Γεώργιος
24. Σίδερης Αντώνιος
25. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
26. Αραβανής Γεράσιμος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Λάζαρη Πηνελόπη
3. Καρβούνης Σπυρίδων
4. Μεσσήνης Ιωάννης
5. Γιαννούτσος Πέτρος
6. Μελάς Βασίλειος
7. Γαβρίλης Δημήτριος
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 27 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

Ο κ.Δ.Γαβρίλης αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων της Η/Δ.

*Προτάσσεται ομόφωνα το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.*

**ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 20/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 794.975,78 ευρώ.

**Εισηγητής:** Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/σης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Λευκάδας.

Ο κ.Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/μενος της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Λευκάδας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης υπάρχουσας δημοτικής έκτασης στο κέντρο του οικισμού Καρυάς και συγκεκριμένα: η αποπεράτωση του υπόγειου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων, η δημιουργία επί πλέον υπαίθριων χώρων στάθμευσης, καθώς και χώρων πρασίνου και νέας πλατείας παραπλεύρως της ήδη υπάρχουσας πλατείας του οικισμού.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του ΥΠ.ΕΣ. και το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 90% των εργασιών.

Με αφορμή την από 14-09-2012 επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ Α. – «Ν. ΜΙΧΑΗΛ –Γ. ΚΑΣΤΡΑΝΗΣ Ο.Ε.», με αριθμ. πρωτ. 24587/2012 του Δήμου Λευκάδας, που αφορά την αίτηση δεύτερης (2<sup>ης</sup>) παράτασης του παραπάνω έργου και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 1607/30-6-2010 Σύμβαση του έργου με συμβατικό χρόνο 12 μήνες
2. Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης Εργασιών, με την 143/27-4-2012 Απόφαση του Δ.Σ. και το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα αυτής, έως 27-9-2012.
3. Τα με αρ. πρωτ. 11879/11-5-2012, 18030/10-7-2012, 20348/10-9-2012, 24358/10-9-2012, 24520/13-9-2012, 24587/28-9-2012 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
4. Το 20326/24-7-2012 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής & Παράδοσης προς Χρήση

#### **εισηγούμαστε**

την χορήγηση παράτασης των εργασιών του ως άνω έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 27-12-2012, για την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Να γίνει επισήμανση στον εργολάβο να καταναλώσει το ποσό της πίστωσης που έχουμε με προτεραιότητα την πλατεία. Να προσέξουμε να μην ανοίξει όλα τα μέτωπα και τα αφήσει ημιτελή. Να του περιορίσουμε το συμβατικό ποσό στις υπάρχουσες πιστώσεις.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

1) Τη χορήγηση παράτασης των εργασιών του ως άνω έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 27-12-2012, για την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου.

2) Να γίνει επισήμανση στον εργολάβο:

- Να καταναλώσει το ποσό της πίστωσης με προτεραιότητα την πλατεία.
- Να μην ανοίξει όλα τα μέτωπα και τα αφήσει ημιτελή.
- Να περιοριστεί το συμβατικό ποσό στις υπάρχουσες πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 335/12.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΗ**