

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 13/14 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 204

Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 15799/6.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
9. Βικέντιος Νικόλαος
10. Καββαδάς Αθανάσιος
11. Μελάς Βασίλειος
12. Νικητάκης Μάρκος
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
15. Ροντογιάννης Κων/νος
16. Βλάχος Σπυρίδων
17. Αραβανής Σπυρίδων
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σώλος Φώτιος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Γαβρίλης Δημήτριος
13. Λάζαρη Πηνελόπη
14. Καρτάνος Ιωάννης
15. Σίδερης Αντώνιος
16. Δρακονταειδής Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (19) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 23ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Κάλாமου Καστού.

Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 48 παραγράφους 8,9 κατέθεσε την υπ' αριθμό 6016/06-03-2014 αίτηση ζητώντας να του χορηγηθεί 2^η παράταση χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ**».

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την προϊσταμένη αρχή δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του εξοπλισμού για τους ΣΜΑ και τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος ήτοι για το κλείσιμο του φακέλου καθώς και για την παραλαβή του.

Για την παράταση έχει σταλεί το υπ' αριθ. έγγραφο οικ126156/29-05-2014 από το ΕΠΠΕΡΡΑ με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη.

εισηγούμαστε

την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Κάλαμου Καστού», αναδόχου Ε.Δ.Ε. Βασιλείου Μάντζιου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.204/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ