

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 16

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 1^η/1443/19-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Γαζής Αναστάσιος
13. Σώλος Φώτιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευύχιος
16. Μεσσήνης Ιωάννης
17. Βεργίνης Ξενοφών
18. Καββαδάς Αθανάσιος
19. Πεντεσπίτης Νικόλαος
20. Δρακονταειδής Κων/νος
21. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22. Κονιδάρης Κυριάκος
23. Μαργέλης Γεώργιος
24. Γιαννούτσος Πέτρος
25. Γεωργάκης Βασίλειος
26. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
2. Στραγαλινός Βασίλειος
3. Μελάς Βασίλειος
4. Αραβανής Γεράσιμος
5. Λάζαρη Πηνελόπη
6. Γαβρίλης Δημήτριος
7. Μικρώνης Ζώης
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 28 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 14^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ.

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. 36281 / 09-12-2011 αίτηση του αναδόχου ΓΟΥΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 2)Τη μελέτη του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “
- 3)Την αριθ.πρωτ. 27938 / 13-09-2011 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου ΓΟΥΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 4) το αντικείμενο του έργου και την δυσκολία των αποκαταστάσεων των οπών με ασφαλτοσκυρόδεμα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την μερική αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 10-02-2012.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την μερική αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 10-02-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 16/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ