

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 31

Στη Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. Μελάς Βασίλειος
15. Δρακονταειδής Κων/νος
16. Νικητάκης Μάρκος
17. Φίλιππας Γεώργιος
18. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19. Ροντογιάννης Κων/νος
20. Βλάχος Σπυρίδων
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
- 4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Καρβούνης Σπυρίδων
13. Γαβρίλης Δημήτριος
- 14.
- 15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (25) μέλη

Πριν συζητηθεί το 23ο θέμα αποχώρησε ο κ. Γαβρίλης Δημήτριος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 23ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για διάστημα τεσσάρων (04) επιπλέον μηνών.

Εισηγητές: **1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος**

2. Βραχνούλας Δημήτριος, υπάλληλος Τ.Υ.

Εισηγείται ο κ. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος :

“Α) Στοιχεία Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων για χρήση από το Δήμο Λευκάδος, έναν στη Βόρεια και έναν στη Νότια Λευκάδα. Η εργολαβία αφορά σε διαμορφώσεις γηπέδων, τεχνικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, και εγκατάσταση κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού (πρέσες απορριμμάτων κλπ).

Σχετικά Έγγραφα:

Η με αρ.πρ. 19060/3-7-2013 περιληψη διακήρυξης δημοπρασίας και τα συνοδευτικά τεύχη δημοπράτησης.

Η με αρ. 202/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Λευκάδος για έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και κατακύρωση στον Ανάδοχο «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 37,55%

Η με αρ.πρ. 33273/20-11-2013 σύμβαση του έργου για ποσό 555.800,17€ με Φ.Π.Α. και προθεσμία ολοκλήρωσης την 20/2/2014.

Η με αρ. πρ. 144/3-1-2014 αίτηση παράτασης του αναδόχου.

Β) Πορεία του έργου - Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης.

- ❖ Μέχρι την 10/1/2014 βρίσκοταν σε εξέλιξη η εκκαθάριση του χώρου των Δημοτικών Σφαγείων (απομάκρυνση υλικών ιδιοκτησίας του Δήμου) για να παραδοθεί στον εργολάβο. Ο χώρος αυτός θα αποτελέσει τον Β. ΣΜΑ και αφορά στα 2/3 περίπου του προϋπολογισμού του έργου.
- ❖ Εκκρεμεί η διαδικασία βελτίωσης των σχεδίων γενικής διάταξης των δύο ΣΜΑ και οριστικοποίησης προμετρήσεων, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργικότητα των σταθμών.
- ❖ Εκκρεμεί η έκδοση άδειας για την τομή του επαρχιακού δρόμου, μετά από αίτηση του Δήμου προς την αρμόδια υπηρεσία. Η τομή είναι απαραίτητη για την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης προς τον Ν. ΣΜΑ
- ❖ Εκκρεμεί το έργο της επέκτασης του δικτύου της ΔΕΗ, για τη ρευματοδότηση του ΣΜΑ Νοτίου Λευκάδος.
- ❖ Υπάρχει ανάγκη για αποψίλωση και λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση του γηπέδου για το ΣΜΑ Νοτίου Λευκάδος.
- ❖ Εκκρεμεί η βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς τον Νότιο ΣΜΑ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση μεγάλων οχημάτων κατά τη λειτουργία του.

Εισηγούμαι

παράταση προθεσμίας του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»** αναδόχου εργολάβου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ», για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών για τους λόγους που περιγράφηκαν αναλυτικά.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

την παράταση προθεσμίας του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»** αναδόχου εργολάβου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ», για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών για τους λόγους που περιγράφηκαν στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 31/14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ