

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 76

Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 4732/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαζής Αναστάσιος
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.

Απουσίαζαν

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδηρης Αντώνιος
4. Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Γαβρίλης Δημήτριος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Δρακονταειδής Κων/νος
- 12.
- 13.
- 14.
- 15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (27) μέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 35ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ»

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Ο κ. Σούνδιας Πραξιτέλης , Αντιδήμαρχος , εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

“Έχοντας υπόψη:

1.Την από 27-11-2013 αίτηση του αναδόχου

2.Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών

3.Τις συνθήκες του έργου

Με την αριθ.πρωτ.33924/27.11.2013 ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών έως και 21-3-2014 για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτή.

Λόγω της πολύ έντονης κλίσης του εδάφους στο ΝΑ τμήμα του ΧΑΔΑ, απαιτήθηκε για τη έντεχνη διαμόρφωση του απορριμματικού ανάγλυφου, με τις επιτρεπόμενες κλίσεις, η κατασκευή επιπλέον χωματουργικού αναβαθμού.

Επίσης οι έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια κατασκευής του έργου καθυστέρησαν τις προβλεπόμενες εργασίες

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Καλάμου και Καστού Δήμου Λευκάδας» μέχρι 21-3-2014.”

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση.

ομόφωνα αποφασίζει

την χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Καλάμου και Καστού Δήμου Λευκάδας» μέχρι 21-3-2014.”

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.76/14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ