

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 20ης/18 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 285/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14240/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2  | Νικητάκης Μάρκος               |
| 3  | Περδικάρης Αθανάσιος           |
| 4  | Χαλικιάς Ευάγγελος             |
| 5  | Κούρτης Φίλιππος               |
| 6  | Σέρβος Κων/νος                 |
| 7  | Πολίτης Σπυρίδων               |
| 8  | Αρβανίτης Σπυρίδων             |
| 9  | Κατηφόρης Χρήστος              |
| 10 | Φίλιππας Γεώργιος              |
| 11 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος          |
| 12 | Βλάχος Ευστάθιος               |
| 13 | Παπαδόπουλος Ανδρέας           |
| 14 | Καρφάκη Μαριάννα               |
| 15 | Βικέντιος Νικόλαος             |
| 16 | Μήτσουρας Πέτρος               |
| 17 | Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα        |
| 18 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος        |
| 19 | Γληγόρης Κων/νος               |
| 20 | Κατωπόδη Ευανθία               |
| 21 | Θερμός Ευάγγελος               |
| 22 | Ζουριδάκης Ευτύχιος            |
| 23 | Σκληρός Φίλιππος               |
| 24 | Καββαδάς Θωμάς                 |
| 25 |                                |
| 26 |                                |
| 27 |                                |
| 28 |                                |
| 29 |                                |
| 30 |                                |
| 31 |                                |
| 32 |                                |
| 33 |                                |

**Απουσίαζαν**

- |    |                      |
|----|----------------------|
| 1  | Γαρυφαλλος Δημήτριος |
| 2  | Βλάχος Κων/νος       |
| 3  | Κοντομίχης Ευάγγελος |
| 4  | Κακλαμάνη Αναστασία  |
| 5  | Γιαννιώτης Οδυσσεάς  |
| 6  | Τριλίβας Χρήστος     |
| 7  | Γρηγόρη Ασπασία      |
| 8  | Σκληρός Παναγιώτης   |
| 9  | Αραβανής Βασίλειος   |
| 10 |                      |
| 11 |                      |
| 12 |                      |
| 13 |                      |
| 14 |                      |
| 15 |                      |
| 16 |                      |
| 17 |                      |
| 18 |                      |
| 19 |                      |
| 20 |                      |
| 21 |                      |
| 22 |                      |
| 23 |                      |
| 24 |                      |
| 25 |                      |
| 26 |                      |
| 27 |                      |
| 28 |                      |
| 29 |                      |
| 30 |                      |
| 31 |                      |
| 32 |                      |
| 33 |                      |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.

Η Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα, επανήλθε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 20ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου : ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΑΤΟΥ.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Γεώργιος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

1. Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 17-07-2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Θεοφάνης Γενάτος(ΑΦΜ1100999340/ΔΟΥ Ψυχικού) με λήξη σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.:2395/12-02-2018 σύμβαση, την 14-03-2018.
2. Δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 14-06-2018.
3. Με την 11926/12-06-18 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου ζητάει 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έως **14-08-2018** λόγω του γεγονότος ότι έγινε παρέμβαση βελτίωσης του αποστραγγιστικού συστήματος στον αγωνιστικό χώρο και ως εκ τούτου δεν μπορούσε πριν από αυτό να επέλθει ο ανάδοχος για τη σπορά.  
**Έχοντας υπόψη,**
  - Τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  - όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα στην αίτηση του αναδόχου.

### **Εισηγούμεστε**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» κατά (2) δύο μήνες, ήτοι έως τις **14-08-2018** με αναθεώρηση τιμών διότι η αιτούμενη παράταση ΔΕΝ οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» κατά (2) δύο μήνες, ήτοι έως τις **14-08-2018** με αναθεώρηση τιμών διότι η αιτούμενη παράταση ΔΕΝ οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 285/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**