

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 38ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 563/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26391/21-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

- 1 Κατηφόρης Χρήστος (Προεδρεύων)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Βλάχος Κων/νος
- 8 Φίλιππας Γεώργιος
- 9 Θερμός Ευάγγελος
- 10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 11 Βλάχος Ευστάθιος
- 12 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 13 Τριλίβας Χρήστος
- 14 Καρφάκη Μαριάννα
- 15 Κατωπόδη Ευανθία
- 16 Βικέντιος Νικόλαος
- 17 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 18 Καββαδάς Θωμάς
- 19 Γληγόρης Κων/νος
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος
- 2 Γαρυφαλλος Δημήτριος
- 3 Πολίτης Σπυρίδων
- 4 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 5 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 6 Κακλαμάνη Αναστασία
- 7 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
- 8 Γρηγόρη Ασπασία
- 9 Σκληρός Παναγιώτης
- 10 Μήτσουρας Πέτρος
- 11 Αραβανής Βασίλειος
- 12 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 13 Σκληρός Φίλιππος
- 14 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 15 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 16
- 17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
- 18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 19
- 20 Λόγω της απουσίας του Προέδρου Δ.Σ.
- 21 κ. Γκογκάκη Γρηγόριου καθώς επίσης και της
- 22 Αντιπροέδρου Δ.Σ. κας Γρηγόρη Ασπασίας,
- 23 χρέη Προέδρου Δ.Σ. εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβου-
- 24 λος κ. Χρήστος Κατηφόρης, σύμβουλος του
- 25 επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με
- 26 τις περισσότερες ψήφους (παρ.2 άρθρου 69 του
- 27 Ν. 3852/10).
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκε ομόφωνα, το 7^ο θέμα της Η.Δ. και συζητήθηκε μετά το 2^ο θέμα .

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ., το οποίο συζητήθηκε μετά το 2^ο θέμα και πριν το 3^ο θέμα.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 38ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης σύμβασης εργασιών: "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ", αναδόχου Βουκελάτου Μιχαήλ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό 14.966,80€ με ΦΠΑ, αφορά εργασίες τοποθέτησης εναέριου αξονικού φωτισμού στηριζόμενο σε συρματόσχοινα κατά μήκος τμήματος του επαρχιακού δρόμου περίπου 500 μέτρων που διέρχεται από το Νυδρί Λευκάδας.

Κατά μήκος του δρόμου υπάρχει φωτισμός τοποθετημένος σε στήλους ΔΕΗ οι οποίοι λόγω του ότι δεν είναι τοποθετημένοι σε ίσες αποστάσεις κατά μήκος, το αποτέλεσμα φωτισμού δεν είναι σωστό με σκοτεινά σημεία λόγω μεγάλων αποστάσεων των στύλων ή αρκετά φωτεινά λόγω πολύ κοντινών.

1. Με την αριθμ.13289/29-06-2018 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στον Βουκελάτο Μιχαήλ η εκτέλεση των εργασιών
2. Το συμφωνητικό, δαπάνης **14.966,80€** με ΦΠΑ, υπεγράφη στις 29-6-2018, με συμβατική προθεσμία 150 ημερών, ήτοι μέχρι 31-11-2018.
3. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει.
4. Με την αριθ 23421/15-11-2018 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητάει παράταση της παραπάνω προθεσμίας, κατά 120 μέρες λόγω αντικειμενικών δυσκολιών ολοκλήρωσης εργασιών, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα εργασίας στον κεντρικό δρόμο του Νυδριού τους θερινούς μήνες λόγω μεγάλης τουριστικής κίνησης και επίσης λόγω καθυστέρησης προμήθειας απαραίτητων υλικών (μονωτήρες) τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμα στην αγορά.

Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν.4412/2017 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»

Μετά τα παραπάνω και θεωρώντας πως ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθεί,

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά (75) ημέρες, δηλαδή έως τις 13-2-2019.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ", αναδόχου Βουκελάτου Μιχαήλ, έως τις **13-2-2019.**»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 563/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ