

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 226/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11496/7-6-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Βλάχος Κων/νος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Φίλιππας Γεώργιος
12	Θερμός Ευάγγελος
13	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14	Βλάχος Ευστάθιος
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Βικέντιος Νικόλαος
17	Μήτσουρας Πέτρος
18	Αραβανής Βασίλειος
19	Ζουριδάκης Ευύχιος
20	Σκληρός Φίλιππος
21	Καββαδάς Θωμάς
22	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
23	Κακλαμάνη Αναστασία
24	Γρηγόρη Ασπασία
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρυφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Παπαδόπουλος Ανδρέας
4	Γιαννιώτης Οδυσσέας
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Κατωπόδη Ευανθία
7	Σκληρός Παναγιώτης
8	Σκιαδά - Πετούση Ζωίτσα
9	Γληγόρης Κων/νος
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 22^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 16ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη :
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008.

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η πλακόστρωση του εσωτερικού δικτύου των οικισμών της ΔΕ Απολλωνίων.

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013" με πόρους του Ε.Γ.Τ.Α.Α και Εθνικούς Πόρους και αποφασίστηκε η μεταφορά της χρηματοδότησης του παραπάνω έργου στο μέτρο 7 του Π.Α.Α 2014-2020. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 9/10/2015-21913 για ποσό 512.758, 75 € ΜΕ Φ.Π.Α.

4. την από 22-5-2018 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

1) Κατά χειμερινούς μήνες, κυρίως Ιανουάριο - Φεβρουάριο, επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) με παγετό στις κατά τόπους περιοχές του ανωτέρω έργου με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

2) Βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου για την περαιτέρω συνέχιση ορισμένων εργασιών.

Ως εκ τούτου προτείνουμε παράταση έως τις 30/8/2018, χρονικό διάστημα απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρω έργου(Έχει δοθεί η σχετική προέγκριση από την αρμόδια Διαχειριστική αρχή του ΥΠ.Α.Α.Τ).»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, έως τις 30/8/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 226/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ