

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 29

Στη Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευτύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Αραβανής Σπυρίδων
14. Σώλος Φώτιος
15. Μελάς Βασίλειος
16. Δρακονταειδής Κων/νος
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαβρίλης Δημήτριος
- 23.
- 24.
- 25.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
- 4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
- 12.
- 13.
- 14.
- 15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (25) μέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 21ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 ΚΑΙ ΚΧ 73^Α).

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Εισηγείται ο κ. Σούνδιας Πραξιτέλης , Αντιδήμαρχος :

“Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση των πλατειών ΚΧ 331 και ΚΧ 73Α του σχεδίου πόλης Λευκάδας – επέκταση. Πρόκειται για δύο κοινόχρηστους χώρους εμβαδού 722,70τ.μ. η ΚΧ331 και 818,51τ.μ. η ΚΧ 73^Α.

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την αριθ. πρωτ. 35881 / 16-12-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.
- 2.Τη μελέτη του έργου: “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α) ”
- 3.Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 29431 /2012 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.
- 4.Την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών, με την 165/13 Απόφαση του Δ.Σ. έως 07-9-2013.
- 5.Την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης Εργασιών, με την 295/13 Απόφαση του Δ.Σ. έως 07-11-2013.
- 6.Την έγκριση της 3^{ης} Παράτασης Εργασιών, με την 435/13 Απόφαση του Δ.Σ. έως 17-12-2013
- 7.Την έγκριση του τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο με την αρ. συνεδρία 4 στις 30-12- 2013, 3η Πράξη και αριθμό θέματος 3ο.
- 8.Την ανάγκη έγκρισης των τελικών επιμετρήσεων του έργου.

**Θεωρείται απαραίτητο: για την ολοκλήρωση του έργου επέκταση του
χρονοδιαγράμματος κατά 45 ημερολογιακές ημέρες.**

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης της αναδόχου και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 31-01-2013.”

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

την αποδοχή της αριθ. πρωτ. 35881 / 16-12-2013 αίτησης της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 31-01-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 29/14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ