

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 254/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππας Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Παπαδόπουλος Ανδρέας
14	Γιαννιώτης Οδυσσέας
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Κατωπόδη Ευανθία
17	Βικέντιος Νικόλαος
18	Μήτσουρας Πέτρος
19	Αραβανής Βασίλειος
20	Καββαδάς Θωμάς
21	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22	Ζουριδάκης Ευτύχιος
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Γαρυφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυρίδων
5	Κακλαμάνη Αναστασία
6	Τριλίβας Χρήστος
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐσα
10	Σκληρός Φίλιππος
11	Γληγόρης Κων/νος
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

**«Έχοντας υπόψη :**

Τις ισχύουσες διατάξεις του **N 4412/2016.**

**1. Αντικείμενο:**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή νέων κεντρικών δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Χορτάτων, Κομηλιού, Δραγάνου και Αθανίου ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από το σεισμό της 17/11/2015.

**2. Χρηματοδότηση:**

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΔΕ 2016 – έργο ΣΑΕΠ 022 «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας» με Κ.Ε 2016ΕΠ02200000

**3. Συμφωνητικό:**

Το συμφωνητικό για ποσό 311.280,52 ευρώ με τον ΦΠΑ υπογράφηκε την 21-12-2017. Την επόμενη μέρα έγινε και εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

**4. Την από 18/06/2018 αίτηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών της αναδόχου εταιρείας με αρ. πρωτ. 12302/18-06-2018**

### **Προθεσμία – Παράταση Προθεσμίας:**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. 147/2018 απόφαση ΔΣ και **εκκρεμεί η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε** με τον οποίο γίνεται τακτοποίηση-ανακατανομή των ποσοτήτων και διορθώνεται εκ παραδρομής λογιστικό λάθος του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Για τους παραπάνω λόγους **εισηγούμαστε την έγκριση** παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος **κατά δύο (2) μήνες** για τις διαδικασίες έγκρισης 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε, και τις διαδικασίες του κλεισίματος της εργολαβίας και της εκκαθάρισης αυτής.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:**

**Την έγκριση** παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», **κατά δύο (2) μήνες** για τις διαδικασίες έγκρισης 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε, και τις διαδικασίες του κλεισίματος της εργολαβίας και της εκκαθάρισης αυτής.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 254/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**