

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 6/13 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 40

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 4108/14-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Σώλος Φώτιος
9. Αραβανής Σπυρίδων
10. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
11. Ζουριδάκης Ευτύχιος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Καρβούνης Σπυρίδων
14. Μακρυγιώργου Νίκη
15. Γεωργάκης Βασίλειος
16. Γαβρίλης Δημήτριος
17. Αραβανής Γεράσιμος
18. Δρακονταειδής Κων/νος
19. Νικητάκης Μάρκος
20. Μαργέλης Γεώργιος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Μεσσήνη Κερασούλα
23. Μεσσήνης Ιωάννης
24. Καββαδάς Αθανάσιος
25. Σίδερης Αντώνιος
26. Καρτάνος Ιωάννης
27. Γιαννούτσος Πέτρος
28. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Στραγαλινός Βασίλειος
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Μελάς Βασίλειος
5. Πεντεσπίτης Νικόλαος
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 30 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 6/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έως 31-3-2013 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ» προϋπολογισμού σύμβασης 28.350,00 ευρώ ( προϋπολογισμός μελέτης: 35.000,00 ευρώ), ανάδοχος: ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητές:1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

1. Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 14-06-2012 και μειοδότης αναδείχθηκε η κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Ε.Δ.Ε με συμβατική προθεσμία (60) ημερών και λήξη βάσει της από 26-07-2012 σύμβασης, την 25-09-2012.

2. Δόθηκε πρώτη (1<sup>η</sup>) παράταση εκτέλεσης εργασιών από 25-09-2012 έως 26-12-2012 λόγω καλοκαιρινής περιόδου.

3. Με την από 19-12-2012 αίτησή της, η ανάδοχος του έργου ζητάει παράταση προθεσμίας έως 31-03-2013, επειδή λόγω καιρικών συνθηκών είναι αδύνατη η έναρξη των εργασιών στον συγκεκριμένο δρόμο.

Κατόπιν τούτων, επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δημοσίων έργων και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84(όπως ισχύει) και του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, όταν οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση του έργου δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

**Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι**

Την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας έως τις 31 - 03 -2013, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ».

Η ανωτέρω παράταση θα πρέπει :

1) να δοθεί χωρίς αναθεώρηση τιμών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από τον φόρτο της καλοκαιρινής περιόδου σε συνθήκες κακοκαιρίας δεν δημιουργεί άλλοθι καθυστέρησης και

2) η ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να κάνει έναρξη τουλάχιστον ορισμένων εργασιών έτσι ώστε να μπορέσει να αποπερατώσει το έργο την 31-03-2013 (ημεροχρονολογία λήξης δεύτερης παράτασης).

Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Έρχεται τουριστική περίοδος. Πρέπει οι Υπηρεσίες να πιέσουν να ολοκληρωθεί το έργο άμεσα.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας έως τις 31 - 03 -2013, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ».

Η ανωτέρω παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από τον φόρτο της καλοκαιρινής περιόδου σε συνθήκες κακοκαιρίας δεν δημιουργεί άλλοθι καθυστέρησης και η ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να κάνει έναρξη τουλάχιστον ορισμένων εργασιών έτσι ώστε να μπορέσει να αποπερατώσει το έργο την 31-03-2013 (ημεροχρονολογία λήξης δεύτερης παράτασης).

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 40/13.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ**