

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 11/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 101

Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 9406/11-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος - Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Αραβανής Σπυρίδων
9. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
10. Σίδερης Αντώνιος
11. Μακρυγιώργου Νίκη
12. Γιαννούτσος Πέτρος
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Ζουριδάκης Ευύχιος
15. Σώλος Φώτιος
16. Πεντεσπίτης Νικόλαος
17. Καρτάνος Ιωάννης
18. Μεσσήνη Κερασούλα
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Βεργίνης Ξενοφών
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Μεσσήνης Ιωάννης
5. Φίλιππας Γεώργιος
6. Αραβανής Γεράσιμος
7. Νικητάκης Μάρκος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Βλάχος Σπυρίδων
10. Δρακονταειδής Κων/νος
11. Μελάς Βασίλειος
12. Στραγαλινός Βασίλειος
13. Μαργέλης Γεώργιος
14. Γαβρίλης Δημήτριος
15. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 29 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Α.Καββαδάς, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης, Δ.Γαβρίλης, Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης, Γ.Φίλιππας, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής και Σ.Βλάχος αποχώρησαν μετά το πέρας της διαδικασίας Ανακοινώσεων-Ερωτήσεων.

ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 11/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 794.975,78 ευρώ με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/σης
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κ.Κυριάκου Προκοπίου, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης υπάρχουσας δημοτικής έκτασης, στο κέντρο του οικισμού Καρυάς και συγκεκριμένα: η αποπεράτωση του υπόγειου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων, η δημιουργία επί πλέον υπαίθριων χώρων στάθμευσης, καθώς και χώρων πρασίνου και νέας πλατείας παραπλεύρως της ήδη υπάρχουσας πλατείας του οικισμού.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του ΥΠ.ΕΣ. και το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 98% των εργασιών.

Με αφορμή το με αρ. πρωτ. 7620/21-03-2013 επισυναπτόμενο έγγραφο του Αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ Α. – «Ν. ΜΙΧΑΗΛ –Γ. ΚΑΣΤΡΑΝΗΣ Ο.Ε.», που αφορά την αίτηση τρίτης (3^{ης}) παράτασης του παραπάνω έργου και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 1607/30-6-2010 Σύμβαση του έργου με συμβατικό χρόνο 12 μήνες
2. Την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών, με την 143/27-4-2012 Απόφαση του Δ.Σ. και το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα αυτής, έως 27-9-2012.
3. Την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης Εργασιών με την 335/17-10-2012 Απόφαση του Δ.Σ. και το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα αυτής, έως 27-12-2012
4. Την με αρ. πρωτ. 4468/18-2-2013 1^η Ειδική Διαταγή της Υπηρεσίας μας, με την οποία δόθηκε εντολή στον Ανάδοχο, σε διάστημα 30 ημερών, για την έντεχνη περαίωση των εναπομείναντων εργασιών και την αποκατάσταση των κακοτεχνιών.
5. Τον από 15-3-2013 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος έχει διαβιβαστεί προς έγκριση, με την αρ. πρωτ. 7815/26-3-2013 αίτησή της Υπηρεσίας μας, στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων

Εισηγούμαστε

Την συνολική παράταση των πέντε (5) μηνών, μέχρι τις 27-05-2013, για την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 794.975,78 ευρώ με Φ.Π.Α. μέχρι τις 27/5/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 101/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ