

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 222/2019**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006, 65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και μετά την ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την με αρ. πρωτ. **10531/315-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

**Παραβρέθησαν**

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2  | Νικητάκης Μάρκος               |
| 3  | Περδικάρης Αθανάσιος           |
| 4  | Χαλικιάς Ευάγγελος             |
| 5  | Κούρτης Φίλιππος               |
| 6  | Σέρβος Κων/νος                 |
| 7  | Αρβανίτης Σπυρίδων             |
| 8  | Κατηφόρης Χρήστος              |
| 9  | Θερμός Ευάγγελος               |
| 10 | Βλάχος Ευστάθιος               |
| 11 | Παπαδόπουλος Ανδρέας           |
| 12 | Γιαννιώτης Οδυσσεάς            |
| 13 | Καρφάκη Μαριάννα               |
| 14 | Γρηγόρη Ασπασία                |
| 15 | Βικέντιος Νικόλαος             |
| 16 | Αραβανής Βασίλειος             |
| 17 | Πετούση-Σκιαδά Ζωή             |
| 18 | Ζουριδάκης Ευτύχιος            |
| 19 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος        |
| 20 | Γληγόρης Κων/νος               |
| 21 | Πολίτης Σπυρίδων               |
| 22 |                                |
| 23 |                                |
| 24 |                                |
| 25 |                                |
| 26 |                                |
| 27 |                                |
| 28 |                                |
| 29 |                                |
| 30 |                                |
| 31 |                                |
| 32 |                                |
| 33 |                                |

**Απουσίαζαν**

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Γαρούφαλλος Δημήτριος                          |
| 2  | Βλάχος Κων/νος                                 |
| 3  | Κοντομίχης Ευάγγελος                           |
| 4  | Κακλαμάνη Αναστασία                            |
| 5  | Φίλιππος Γεώργιος                              |
| 6  | Σκλαβενίτης Ευάγγελος                          |
| 7  | Τριλίβας Χρήστος                               |
| 8  | Κατωπόδη Ευανθία                               |
| 9  | Σκληρός Παναγιώτης                             |
| 10 | Μήτσουρας Πέτρος                               |
| 11 | Σκληρός Φίλιππος                               |
| 12 | Καββαδάς Θωμάς                                 |
| 13 | (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν) |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.  
Συζητήθηκαν πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π..

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Το θέμα, εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φίλιππα, ο οποίος είπε τα εξής:

**«Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3087/2017 Εργολαβικής Σύμβαση (18SYMV002707939 2018-02-23) μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 22-8-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. 3087/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με αριθμ. 146/2018 Απόφαση Δ.Σ. για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης του έργου
6. Την από 04-09-2018 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας.
7. Την με αρ. 412/2018 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της πρώτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 22-12-2018
8. Την με αρ. 16/2019 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της πρώτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/5/2019
9. Το με αριθμ. πρωτ. 9136/14-05-2019 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
10. Το γεγονός ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει άμεσα το Δ.Σ. να αποφασίσει γιατί οι εργασίες επισκευής - συντήρησης που αναλυτικά προδιαγράφονται στην μελέτη δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι 31-05-2019 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, των οικονομικών δυσχερειών του αναδόχου που δημιουργήθηκαν από την καθυστέρηση εξόφλησης του 1ου λογαριασμού, αλλά και λόγω της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου
11. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

**Εισηγούμεστε,**

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 160 ημέρες, μέχρι τις 31-07-2019 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π., κατά 160 ημέρες, μέχρι τις 31-07-2019 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 222/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**