

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 509/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β'/28-11-2020), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **21996/4-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	-----
2	Γιαννιώτης Παναγιώτης	2	
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	
4	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Μαργέλη Μαρία	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Τσιρογιάννης Γεώργιος	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9	Γαζής Αναστάσιος	9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 10^ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 2.800.000,00 €

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ**A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια σε μήκος περίπου 1.7 km σε επίπεδο τουλάχιστον ίδιο με αυτό του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται ΠΔΕ ΣΑΕ 022 και είναι εγγεγραμμένο στο τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64/7323.011

3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 04η Ιουλίου 2019 μεταξύ του Δημάρχου κ. Μάρκου Νικητάκη και του κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 1.040.200,54 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 838.871,41 €.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση ήταν έως 29-06-2020. Είχε γίνει διακοπή εργασιών λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Υποβλήθηκε αίτημα για παράταση στο Δήμο Λευκάδας στις 07/04/2020 καθώς λόγω χειμερινής περιόδου δυσχεραίνεται η ολοκλήρωσή του. Έχοντας υπόψη λοιπόν:

Την 5525/07/04/2020 αίτηση του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Λόγω του ότι:

εκκρεμούν όλα τα θέματα με την αρ. πρωτ 2100/06-02-202 επιστολή της Αναδόχου εταιρίας, οι συμβατικές εργασίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν εντός της συμβατικής προθεσμίας
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **31/5/2021.**»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 2.800.000,00 € έως **31/5/2021.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 509/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ