

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 84/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **3313/21-2-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν**Απουσίαζαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Νικητάκης Μάρκος	2	Κακλαμάνη Αναστασία
3	Περδικάρης Αθανάσιος	3	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4	Κούρτης Φίλιππος	4	Βλάχος Ευστάθιος
5	Σέρβος Κων/νος	5	Γρηγόρη Ασπασία
6	Πολίτης Σπυρίδων	6	Σκληρός Παναγιώτης
7	Βλάχος Κων/νος	7	Σκληρός Φίλιππος
8	Αρβανίτης Σπυρίδων	8	Καββαδάς Θωμάς
9	Κατηφόρης Χρήστος	9	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
10	Φίλιππας Γεώργιος	10	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
11	Θερμός Ευάγγελος	11	
12	Γιαννιώτης Οδυσσέας	12	
13	Τριλίβας Χρήστος	13	
14	Καρφάκη Μαριάννα	14	
15	Κατωπόδη Ευανθία	15	
16	Βικέντιος Νικόλαος	16	
17	Μήτσουρας Πέτρος	17	Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18	Αραβανής Βασίλειος	18	κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19	Πετούση-Σκιαδά Ζωή	19	
20	Ζουριδάκης Ευύχιος	20	
21	Χαλικιάς Ευάγγελος	21	
22	Κοντομίχης Ευάγγελος	22	
23	Παπαδόπουλος Ανδρέας	23	
24	Γληγόρης Κων/νος	24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κούρτης Φίλιππος και Ζουριδάκης Ευύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν την συζήτηση του 12^{ου} και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 4ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ" του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Άγιο Δονάτο Εγκλουβής» Δήμου Λευκάδας.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 13829/2018 Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 09-10-2018, σύμφωνα με το αριθ. πρωτοκόλλου 13829/2018 Εργολαβικό Συμφωνητικό.
5. Τα με αριθμ. πρωτ. 16673/20-08-2018 & 17405/19-10-2018 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς το ΥΠ.ΠΟ.
6. Τα με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ14-ε/5736 /21-08-2018 και ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ14-ε/211/12/02/2019 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.
7. Το γεγονός ότι η περιοχή του Αγίου Δονάτου Εγκλουβής, που περιλαμβάνει τον ιστορικό τόπο των "Βόλτων"-Αλωνίων & Πηγαδιών, έχει χαρακτηριστεί με την Υ.Α.: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/5067/13939/16-3-1999 (ΦΕΚ 293/Β/1999) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
8. Το γεγονός ότι λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (παρατεταμένες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) οι βλάβες που προϋπήρχαν, στο εν λόγω τοίχιο έχουν γίνει εντονότερες.
9. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 09-04-2019 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την 1η παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε. κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 09-04-2019 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 84/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ