

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 287/2019

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	(Το ανωτέρω μέλος δεν προσήλθε
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	αν και κλήθηκε νόμιμα)
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

ΘΕΜΑ 11^ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 6^{ης} παράταξης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων Πυρόπληκτων Περιοχής πόλης Λευκάδας**» αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/σης Τ.Υ. Δήμου
 Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 περ. 9α του Ν.4625/2019
2. Την αριθ. πρωτ. 19696 / 30-09- 2019 αίτηση του αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου.
3. Την 74/2017 μελέτη του έργου του θέματος.
4. Την αριθ.πρωτ. 23354 / 16-08-2017 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Γεωργίου Σ. Βλάχου .
5. Την αριθμ. 244/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία χορηγήθηκε η 5^η παράταση εργασιών του έργου με προθεσμία περαίωσης την 16-10-2019.
6. Το εγκεκριμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
7. Την ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε.
8. Τις δυσκολίες που επέφερε στην εκτέλεση των εργασιών η θερινή τουριστική περίοδος.

Εισηγούμεσ τε

Την χορήγηση παράταξης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο δύο μηνών δηλαδή ΕΩΣ 16 / 12 /2019

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9^α του Ν.4625/19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων
Πυρόπληκτων Περιοχής πόλης Λευκάδας** » αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου, έως 16/12/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 287/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ