

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 211/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006, 65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και μετά την ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την με αρ. πρωτ. **10531/315-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

## Παραβρέθησαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Αρβανίτης Σπυρίδων
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Θερμός Ευάγγελος
10	Βλάχος Ευστάθιος
11	Παπαδόπουλος Ανδρέας
12	Γιαννιώτης Οδυσσεάς
13	Καρφάκη Μαριάννα
14	Γρηγόρη Ασπασία
15	Βικέντιος Νικόλαος
16	Αραβανής Βασίλειος
17	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
18	Ζουριδάκης Ευτύχιος
19	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
20	Γληγόρης Κων/νος
21	Πολίτης Σπυρίδων
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

## Απουσίαζαν

1	Γαρούφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Φίλιππος Γεώργιος
6	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
7	Τριλίβας Χρήστος
8	Κατωπόδη Ευανθία
9	Σκληρός Παναγιώτης
10	Μήτσουρας Πέτρος
11	Σκληρός Φίλιππος
12	Καββαδάς Θωμάς
13	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
 κ. Κων/νο Δρακονταειδί, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.  
 Συζητήθηκαν πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, που αφορά το έργο με τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ", μέχρι τις 31/12/2019.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Το θέμα, εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φίλιππα, ο οποίος είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την από 5/6/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ. Λευκάδας και της Γ.Γ.Α του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά το Έργο με τίτλο: Επίσκευή- Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας
2. Την από 4/9/2018 1η Τροποποίηση της Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ. Λευκάδας και της Γ.Γ.Α του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι τις 31/12/2018
3. Την από 02/04/2019 2η Τροποποίηση της Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ. Λευκάδας και της Γ.Γ.Α του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι τις 31/05/2019
4. Το με αριθμ. πρωτ. 9136/14-05-2019 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
5. Το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής - συντήρησης που αναλυτικά προδιαγράφονται στην μελέτη δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, λόγω οικονομικών δυσχερειών του αναδόχου που δημιουργήθηκαν από την καθυστέρηση εξόφλησης του 1ου λογαριασμού, αλλά και λόγω της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου
6. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα πρέπει να αποφασίσει το Δ.Σ. λόγω του κατεπείγοντος.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης του έργου: "Επίσκευή- Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας" μέχρι τις 31/12/2019»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης του έργου: "Επίσκευή- Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας" μέχρι τις 31/12/2019.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 211/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**