

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 28/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1423/25-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Γαρύφαλλος Δημήτριος
6	Κούρτης Φίλιππος
7	Σέρβος Κων/νος
8	Πολίτης Σπυρίδων
9	Βλάχος Κων/νος
10	Κοντομίχης Ευάγγελος
11	Αρβανίτης Σπυρίδων
12	Κατηφόρης Χρήστος
13	Φίλιππας Γεώργιος
14	Θερμός Ευάγγελος
15	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
16	Βλάχος Ευστάθιος
17	Γιαννιώτης Οδυσσέας
18	Τριλίβας Χρήστος
19	Καρφάκη Μαριάννα
20	Κατωπόδη Ευανθία
21	Γρηγόρη Ασπασία
22	Βικέντιος Νικόλαος
23	Μήτσουρας Πέτρος
24	Αραβανής Βασίλειος
25	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
26	Ζουριδάκης Ευτύχιος
27	Σκληρός Φίλιππος
28	Καββαδάς Θωμάς
29	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
30	Γληγόρης Κων/νος
31	Σκληρός Παναγιώτης
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Κακλαμάνη Αναστασία
2	Παπαδόπουλος Ανδρέας
3	
4	
5	
6	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Καββαδάς Θωμάς, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Κοντομίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βλάχος Ευστάθιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 19^ο της Η.Δ. της αρ. 3ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» αναδόχου: Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 842 / 2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
- 2) Την 81/2017 μελέτη του έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ "
- 3) Την αριθ. πρωτ. 21328 / 21-09-2017 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Γεωργίου Βλάχου εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας.
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 21/01/2018
- 5) Τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.
- 6) Το γεγονός ότι μεσολάβησαν οι εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων-πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων
- 7) Το γεγονός ότι στην περίοδο εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο είναι περίοδος συγκομιδής του ελαιοκάρπου (ο υπό κατασκευή δρόμος εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο ελαιοκαλλιέργειες) συνεπώς η κίνηση οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων ήταν αυξημένη και σε συνδυασμό με την στενότητα του δρόμου καθιστούσε δύσκολη και χρονοβόρα και την εκτέλεση των εργασιών

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 21 / 04 /2018.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:

Την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» αναδόχου: Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. έως 21/04/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 28/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ