

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 233/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **13567/5-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Δρακονταειδής Κων/νος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 9 Κατηφόρης Χρήστος
- 10 Φίλιππας Γεώργιος
- 11 Θερμός Ευάγγελος
- 12 Βλάχος Ευστάθιος
- 13 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 14 Καρφάκη Μαριάννα
- 15 Μήτσουρας Πέτρος
- 16 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 17 Γληγόρης Κων/νος
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Απουσίαζαν

- 1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
- 2 Βλάχος Κων/νος
- 3 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 4 Κακλαμάνη Αναστασία
- 5 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 6 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 7 Τριλίβας Χρήστος
- 8 Κατωπόδη Ευανθία
- 9 Γρηγόρη Ασπασία
- 10 Βικέντιος Νικόλαος
- 11 Σκληρός Παναγιώτης
- 12 Αραβανής Βασίλειος
- 13 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 14 Ζουριδάκης Ευύχιος
- 15 Σκληρός Φίλιππος
- 16 Καββαδάς Θωμάς
- 17 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 18
- 19
- 20
- 21

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 14, 15 και 13.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα είναι κατεπείγον διότι το σχολείο λειτουργούσε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι εργασίες ώστε να καταστεί εφικτή η επαναλειτουργία του σχολείου την νέα σχολική χρονιά 2019-2020.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση - ενίσχυση 4ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας».
3. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 26246/2017 Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
4. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
5. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 13-5-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 26246/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
6. Η με αριθμ. 29/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 1η παράταση του έργου μέχρι 10/9/2018.
7. Την με αριθμ. 413/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 2η παράταση του έργου μέχρι τις 10/12/2018.
8. Την με αριθμ. 550/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 3η παράταση του έργου μέχρι τις 10/3/2019.
9. Την με αριθμ. 153/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 4η παράταση του έργου μέχρι τις 30/6/2019.
10. Την με αρ. πρωτ. οικ. 22672/06-11-2018 1η Επίσπευση Εργασιών της Δ.Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας
11. Την με αρ. πρωτ. οικ. 25457/10-12-2018 2η Επίσπευση Εργασιών της Δ.Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας
12. Τις με αρ. πρωτ. 12089/18-06-2019 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
13. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρία έχει διακόψει αναίτια τις εργασίες από τις 15-02-2019
14. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 45 ημέρες, μέχρι τις 15/8/2019 χωρίς αναθεωρήσεις. Η παράταση του έργου θεωρείται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», κατά 45 ημέρες, μέχρι τις 15/8/2019 χωρίς αναθεωρήσεις, αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 233/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ