

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 74

Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 4732/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαζής Αναστάσιος
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.

#### Απουσίαζαν

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδηρης Αντώνιος
4. Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Γαβρίλης Δημήτριος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Δρακονταειδής Κων/νος
- 12.
- 13.
- 14.
- 15..

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (27) μέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ 33ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

**Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ» μέχρι 30-4-2014.**

## **Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος**

Ο κ. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

“Ο Αναδόχος σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1502/20-01-2014 έγγραφο του ζητάει να του χορηγηθεί παράταση χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ**».

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις κακές καιρικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει μέχρι σήμερα εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου να δοθεί παράταση προθεσμίας του έργου θεωρώντας βάσιμους τους λόγους που επικαλείται.

### **Εισηγούμαστε,**

την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για χορήγηση παράτασης μέχρι 30/04/2014.”

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση.

### **ομόφωνα αποφασίζει**

την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ**» μέχρι 30/4/2014.”

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.74/14.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**