

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 34ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 506/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24572/29-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Πολίτης Σπυρίδων
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κοντομίχης Ευάγγελος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Κακλαμάνη Αναστασία
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Σκληρός Παναγιώτης
5 Γαρύφαλλος Δημήτριος	5 Αραβανής Βασίλειος
6 Κούρτης Φίλιππος	6 Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
7 Σέρβος Κων/νος	7
8 Βλάχος Κων/νος	8
9 Θερμός Ευάγγελος	9
10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	10
11 Βλάχος Ευστάθιος	11
12 Παπαδόπουλος Ανδρέας	12 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
13 Γιαννιώτης Οδυσσεάς	13 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
14 Τριλίβας Χρήστος	14 Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
15 Καρφάκη Μαριάννα	15 Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Μήτσουρας Πέτρος	17
18 Αρβανίτης Σπυρίδων	18
19 Ζουριδάκης Ευύχιος	19
20 Σκληρός Φίλιππος	20
21 Κατωπόδη Ευανθία	21
22 Καββαδάς Θωμάς	22
23 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	23
24 Γληγόρης Κων/νος	24
25 Γρηγόρη Ασπασία	25
26 Φίλιππας Γεώργιος	26
27 Κατηφόρης Χρήστος	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν: το 5^ο θέμα της Η.Δ. μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ. και τα θέματα 13 και 14 της Η.Δ. μετά το 11^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Κοντομίχης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος Ε.Η.Δ..

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ. (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ.)

Οι Δ.Σ. Κοντομίχης Ευάγγελος και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος και πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαρύφαλλος Δημήτριος και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσεάς και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 14^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 34ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου « Αποκατάσταση κοινωφελών δικτύων τοπικών κοινοτήτων Αθανίου - Δραγάνου - Κομηλιού λόγω σεισμού 17 -11-2015», αναδόχου Αθανασίου Πορφύρη.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 24311 / 26-11-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- 2) Την 30/2016 μελέτη του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17^{ης} -11-2015”
- 3) Την αριθ.πρωτ. 17259 / 30-08-2016 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Αθανάσιου Πορφύρη εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας.
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 30/11/2018
- 5) Λόγω τουριστικής περιόδου υπήρξε μείωση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών.
- 6) Την φύση του έργου κατακερματισμένο (72 τοιχία εκ των οποίων τα περισσότερα σε δύσβατες μικρού πλάτους δημοτικές οδούς, κατασκευή σε 4 οικισμούς Αθάνι – Δράγανο – Πανοχώρι - Κομηλιά).
- 7) Την μέχρι στιγμής εμπειρία από την εκτέλεση του έργου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κυρίως από την στενότητα των οδών και την ανάγκη συνεννοήσεων με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Λευκάδας, ώστε να γίνουν οι κατά το δυνατόν παραχωρήσεις γης για την ευθυγράμμιση των τοιχίων προς όφελος των Δημοτικών οδών.

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο
ΕΩΣ 30 / 05 /2019 .»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου « Αποκατάσταση κοινωφελών δικτύων τοπικών κοινοτήτων Αθανίου - Δραγάνου - Κομηλιού λόγω σεισμού 17 -11-2015», αναδόχου Αθανασίου Πορφύρη, έως 30/05/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 506/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ