

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 77

Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 4732/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαζής Αναστάσιος
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.

#### Απουσίαζαν

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδηρης Αντώνιος
4. Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Γαβρίλης Δημήτριος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Δρακονταειδής Κων/νος
- 12.
- 13.
- 14.
- 15..

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (27) μέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ 36ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

**Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»**

**Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος**

Ο κ. Σούνδιας Πραξιτέλης , Αντιδήμαρχος , εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

“Έχοντας υπόψη:

1. Την από 30-10-2013 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας τέσσερις (4) μήνες από την οριστική επίλυση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
2. Τις κλιματολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι οποίες ήταν απαγορευτικές για τη τελική διαμόρφωση του απορριμματικού ανάγλυφου, της τοποθέτησης των μεμβρανών και των τελικών στρώσεων αποκατάστασης.
3. Το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
4. Το γεγονός ότι έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των σταθμών μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (ΣΜΑ) και εξακολουθεί η απόρριψή τους στις θέσεις «ΒΑΓΕΝΗ» Νυδριού, η οποία εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες Ελλομένου και Απολλωνίων και «Αλυκές» Λευκάδας η οποία εξυπηρετεί τον υπόλοιπο Δήμο και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του μηνός Απριλίου 2014.
5. Το γεγονός ότι η 1η παράταση δόθηκε χωρίς αναθεώρηση τιμών για ένα τρίμηνο με το σκεπτικό για έκδοση Ειδικής Διαταγής προς τον ανάδοχο λόγω αρχικής καθυστέρησης.
6. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος επίσπευσε τις εργασίες παρά τα προβλήματα που δημιούργησε και δημιουργεί η συνεχής απόθεση των απορριμμάτων,

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

- 1) Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» μέχρι 31-5-2014 και
- 2) Την διόρθωση της με αριθμό: 276/28-08-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας σε ότι αφορά το σκέλος της παράτασης με αναθεώρηση για όλο το διάστημα των πέντε μηνών.”

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση.

#### **ομόφωνα αποφασίζει**

- 1) Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» μέχρι 31-5-2014 και
- 2) Την διόρθωση της με αριθμό: 276/28-08-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας σε ότι αφορά το σκέλος της παράτασης με αναθεώρηση για όλο το διάστημα των πέντε μηνών.”

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.77/14.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**