

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 435

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 14:00 ήρθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος Πρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13. Αραβανής Σπυρίδων
14. Σώλος Φώτιος
15. Ρόκκος Στυλιαν.
16. Βλάχος Σπυρίδων
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Μαργέλης Γεώργιος
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μεσσήνης Ιωάννης
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφ.
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Μελάς Βασίλειος
8. Στραγαλινός Βασίλειος
9. Λάζαρη Πηνελόπη
10. Καρβούνης Σπύρος
11. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12. Ροντογιάννης Κων/νος
13. Γαβρίλης Δημήτρης
14. Δρακονταειδής Κων/νος
15. Φίλιππας Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (24) μέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 31ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 και ΚΧ 73 Α)».

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος Σούνδιας Πραξιτέλης διορθώνει στην εκφώνηση του θέματος τη λέξη 2ης παράτασης στο ορθό “3ης παράτασης”. Διαβάζει την εισήγηση:

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση των πλατειών ΚΧ 331 και ΚΧ 73Α του σχεδίου πόλης Λευκάδας – επέκταση. Πρόκειται για δύο κοινόχρηστους χώρους εμβαδού 722,70τ.μ. η ΚΧ331 και 818,51τ.μ. η ΚΧ 73^Α.

Έχοντας υπόψη:

Την αριθ. πρωτ. 31645 / 6-11-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τη μελέτη του έργου: “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α) ”

Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 29431 /2012 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών, με την 165/13 Απόφαση του Δ.Σ. έως 07-9-2013.

Την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης Εργασιών, με την 295/13 Απόφαση του Δ.Σ. έως 07-11-2013.

Την ανάγκη σύνταξης τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που θα περιλαμβάνει και νέες εργασίες.

Θεωρείται απαραίτητο:

για την ολοκλήρωση του έργου επέκταση του χρονοδιαγράμματος κατά 40 ημερολογιακές ημέρες.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης της αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά 40 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 17-12-2013.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση.

Ομόφωνα αποφασίζει

αποδέχεται την αίτηση της αναδόχου και εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 και ΚΧ 73 Α)».στο αντίστοιχο έργο κατά 40 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 17-12-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.435/13

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ