

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 15

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 1^η/1443/19-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Γαζής Αναστάσιος
13. Σώλος Φώτιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευύχιος
16. Μεσσήνης Ιωάννης
17. Βεργίνης Ξενοφών
18. Καββαδάς Αθανάσιος
19. Πεντεσπίτης Νικόλαος
20. Δρακονταειδής Κων/νος
21. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22. Κονιδάρης Κυριάκος
23. Μαργέλης Γεώργιος
24. Γιαννούτσος Πέτρος
25. Γεωργάκης Βασίλειος
26. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Στραγαλινός Βασίλειος
3. Μελάς Βασίλειος
4. Αραβανής Γεράσιμος
5. Λάζαρη Πηνελόπη
6. Γαβρίλης Δημήτριος
7. Μικρώνης Ζώης
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 28 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 13^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ.

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. 37067 / 19-12-2011 αίτηση του αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε.
- 2)Τη μελέτη του έργου: `` ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ``
- 3)Την αριθ.πρωτ. 846 /17-01-2011 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε.
- 4) την καθυστέρηση λόγω βροχοπτώσεων του 20% των εργασιών του έργου (έχει υλοποιηθεί έως και το 80% των εργασιών).

Εισηγούμεσ τε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 31-01-2012.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 31-01-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 15/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ