

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 29/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1423/25-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Γαρύφαλλος Δημήτριος
6	Κούρτης Φίλιππος
7	Σέρβος Κων/νος
8	Πολίτης Σπυρίδων
9	Βλάχος Κων/νος
10	Κοντομίχης Ευάγγελος
11	Αρβανίτης Σπυρίδων
12	Κατηφόρης Χρήστος
13	Φίλιππας Γεώργιος
14	Θερμός Ευάγγελος
15	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
16	Βλάχος Ευστάθιος
17	Γιαννιώτης Οδυσσέας
18	Τριλίβας Χρήστος
19	Καρφάκη Μαριάννα
20	Κατωπόδη Ευανθία
21	Γρηγόρη Ασπασία
22	Βικέντιος Νικόλαος
23	Μήτσουρας Πέτρος
24	Αραβανής Βασίλειος
25	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
26	Ζουριδάκης Ευτύχιος
27	Σκληρός Φίλιππος
28	Καββαδάς Θωμάς
29	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
30	Γληγόρης Κων/νος
31	Σκληρός Παναγιώτης
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Κακλαμάνη Αναστασία
2	Παπαδόπουλος Ανδρέας
3	
4	
5	
6	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Καββαδάς Θωμάς, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Κοντομίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βλάχος Ευστάθιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 20^ο της Η.Δ. της αρ. 3ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση - ενίσχυση 4ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 26246/2017 Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο έχει ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 13-5-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 26246/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με αρ. πρωτ. 875/16-01-2018 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
6. Το γεγονός ότι οι εργασίες ενίσχυσης - επισκευής που αναλυτικά προδιαγράφονται στην μελέτη, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο αρχικά προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σχολείο είναι σε λειτουργία και η πραγματοποίηση των λόγω εργασιών εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών. Επίσης, λόγω της φύσης των παρεμβάσεων - αποκαταστάσεων, οι εν λόγω εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τμηματικά, τις ημέρες ή τις ώρες όπου το σχολείο είναι εκτός λειτουργίας ή στο χρονικό διάστημα των εορτών, παρά μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
7. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 10-09-2018 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε. κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 10-09-2018 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 29/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ