

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 3ης/19 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 64/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2281/7-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

## Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Βλάχος Κων/νος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Κακλαμάνη Αναστασία
12	Φίλιππας Γεώργιος
13	Θερμός Ευάγγελος
14	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15	Βλάχος Ευστάθιος
16	Παπαδόπουλος Ανδρέας
17	Γιαννιώτης Οδυσσεάς
18	Τριλίβας Χρήστος
19	Καρφάκη Μαριάννα
20	Γρηγόρη Ασπασία
21	Βικέντιος Νικόλαος
22	Ζουριδάκης Ευύχιος
23	Σκληρός Φίλιππος
24	Καββαδάς Θωμάς
25	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
26	Γληγόρης Κων/νος
27	Κατωπόδη Ευανθία
28	
29	
30	
31	
32	
33	

## Απουσίαζαν

1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Σκληρός Παναγιώτης
4	Μήτσουρας Πέτρος
5	Αραβανής Βασίλειος
6	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
7	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 3ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 8<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου: Μάντζιου Κων/νου.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 230 / 7-01- 2019 αίτηση του αναδόχου Μάντζιου Κων-νου.
- 2) Την 217/2016 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ.πρωτ. 16553 / 25-07-2017 σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Λευκάδας κ. Μάρκου Νικητάκη αναπληρωτή του κ. Δημάρχου και του αναδόχου κ. Μάντζιου Κων-νου
- 4) Το εγκεκριμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 31/01/2019
- 5) Τη διαπίστωση μετά από βροχοπτώσεις ότι η πλάκα (οροφή w.c.), προφανώς λόγω κακής σκυροδέτησης και παραμένοντα ξυλότυπου (κλάπες εντός του σκυροδέματος που δεν αφαιρέθηκαν) , έχει εισροές ομβρίων σε τέτοιο βαθμό ώστε η κατασκευασμένη τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομές σε πολλά σημεία της να απορροφά νερό σε σημείο κορεσμού, καθιστά αδύνατη την συνέχιση των εργασιών έως ότου λυθεί το πρόβλημα της μόνωσης της οροφής των w.c..
- 6) Το γεγονός ότι για την ανωτέρω εκτέλεση εργασιών (μόνωση) πρέπει να αναζητηθεί η καταλληλότερη τεχνικά λύση με το μικρότερο δυνατό κόστος και να συνταχθούν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και Α.Π.Ε. εργασιών ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από το τεχνικό συμβούλιο Δ.Ε. και μετέπειτα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- 7) τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες βροχοπτώσεις που δυσχεραίνουν τις εργασίες σε ακάλυπτο χώρο.

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας τεσσάρων μηνών στο αντίστοιχο έργο δηλαδή ΕΩΣ 31 / 05 /2019»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:**

Την χορήγηση 8<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου ΕΔΕ, έως 31/05/2019.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 64/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**