

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 3ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 66/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2281/7-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Βλάχος Κων/νος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Κακλαμάνη Αναστασία
12	Φίλιππας Γεώργιος
13	Θερμός Ευάγγελος
14	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15	Βλάχος Ευστάθιος
16	Παπαδόπουλος Ανδρέας
17	Γιαννιώτης Οδυσσεάς
18	Τριλίβας Χρήστος
19	Καρφάκη Μαριάννα
20	Γρηγόρη Ασπασία
21	Βικέντιος Νικόλαος
22	Ζουριδάκης Ευύχιος
23	Σκληρός Φίλιππος
24	Καββαδάς Θωμάς
25	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
26	Γληγόρης Κων/νος
27	Κατωπόδη Ευανθία
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Σκληρός Παναγιώτης
4	Μήτσουρας Πέτρος
5	Αραβανής Βασίλειος
6	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
7	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 18^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 3ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης σύμβασης εργασιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΗ – ΣΥΒΡΟΣ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: Παναγιώτη Ραυτόπουλου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος (οπές-λακκούβες) της δημοτικής οδού που οδηγεί προς Νικολή προς Σύβρο της Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας. Οι φθορές του οδοστρώματος προήλθαν από καθιζήσεις λόγω της συχνής και βαριάς κυκλοφορίας οχημάτων, από την μη σωστή απορροή των όμβριων και υπόγειων υδάτων.
2. Με την αριθ. πρωτ.20991/18.10.2018 απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε στον Ραυτόπουλο Παναγιώτη η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό, δαπάνης 14.999,10€ με Φ.Π.Α., υπεγράφη στις 18-10-2018, με συμβατική προθεσμία 120 ημερών, ήτοι μέχρι 18-02-2019
4. Την από 17-01-2019 αίτηση του αναδόχου, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με την οποία ζητάει παράταση της παραπάνω προθεσμίας επικαλούμενος τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν επικρατήσει τους τελευταίους δύο μήνες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2017 "Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου" "Υστερα από τα παραπάνω και θεωρώντας πω ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθεί,

Εισηγύμασε

Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά εξήντα ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 18-04-2019.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΗ – ΣΥΒΡΟΣ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: Παναγιώτη Ραυτόπουλου, κατά εξήντα ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 18-04-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 66/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ