

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 38ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 562/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **26391/21-12-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

**Απουσίαζαν**

- 1 Κατηφόρης Χρήστος (Προεδρεύων)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Βλάχος Κων/νος
- 8 Φίλιππας Γεώργιος
- 9 Θερμός Ευάγγελος
- 10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 11 Βλάχος Ευστάθιος
- 12 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 13 Τριλίβας Χρήστος
- 14 Καρφάκη Μαριάννα
- 15 Κατωπόδη Ευανθία
- 16 Βικέντιος Νικόλαος
- 17 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 18 Καββαδάς Θωμάς
- 19 Γληγόρης Κων/νος
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος
- 2 Γαρυφαλλος Δημήτριος
- 3 Πολίτης Σπυρίδων
- 4 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 5 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 6 Κακλαμάνη Αναστασία
- 7 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
- 8 Γρηγόρη Ασπασία
- 9 Σκληρός Παναγιώτης
- 10 Μήτσουρας Πέτρος
- 11 Αραβανής Βασίλειος
- 12 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 13 Σκληρός Φίλιππος
- 14 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 15 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 16
- 17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
- 18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 19
- 20 Λόγω της απουσίας του Προέδρου Δ.Σ.
- 21 κ. Γκογκάκη Γρηγόριου καθώς επίσης και της
- 22 Αντιπροέδρου Δ.Σ. κας Γρηγόρη Ασπασίας,
- 23 χρέη Προέδρου Δ.Σ. εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος
- 24 κ. Χρήστος Κατηφόρης, σύμβουλος του
- 25 επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με
- 26 τις περισσότερες ψήφους ( παρ.2 άρθρου 69 του
- 27 Ν. 3852/10).
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκε ομόφωνα, το 7<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. και συζητήθηκε μετά το 2<sup>ο</sup> θέμα .

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ., το οποίο συζητήθηκε μετά το 2<sup>ο</sup> θέμα και πριν το 3<sup>ο</sup> θέμα.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 38ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου Αλέξανδρου Γέροντα ΕΔΕ.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως ακολούθως:  
 «Έχοντας υπόψη:

1)Την αριθ. πρωτ. 26175 / 2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε.Δ.Ε.

2)Την 165/2017 μελέτη του έργου: “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ ”

3) Την αριθ. πρωτ. 4865/14-03-2018 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Αλέξανδρου Γέροντα Ε.Δ.Ε.

4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 31/12/2018.

5) Το γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών έπρεπε να εξασφαλιστούν ιδιοκτησιακά θέματα μιάς και τα όρια των ιδιοκτησιών και των δημοτικών οδών ήταν ασαφή λόγω των καταπτώσεων από τον σεισμό, συνέπεια αυτών των οριοθετήσεων ήταν χρονοβόρες συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες οι περισσότεροι των οποίων δεν κατοικούσαν πλέον στα χωριά αφού οι οικίες τους κρίθηκαν ακατοίκητες από τις αρμόδιες υπηρεσίες ( Τ.Α.Σ.)

#### **Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 31 / 03/2019 και όχι έως 31/5/2019 αιτούμενη ημερομηνία παράτασης με την ανωτέρω (1) αίτηση του αναδόχου.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:**

Χορηγεί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε.Δ.Ε» έως **31/03/2019**.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 562/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**