

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 340**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26630/9-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Μαργέλης Σπυροπάνος
16. Κατωπόδη Ευανθία
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Βικέντιος Νικόλαος
19. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20. Σκληρός Φίλιππος
21. Τριλίβας Χρήστος
22. Καββαδάς Θωμάς
23. Γληγόρης Κων/νος
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λώλη Γεωργία
2. Γαζής Πάνος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Βλάχος Ευστάθιος
5. Παπαδόπουλος Ανδρέας
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
8. Αραβανής Βασίλειος
9. Καββαδάς Αθανάσιος
10. Γράψας Αθανάσιος
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Στην Η.Δ. προτάχθηκαν τα εξής θέματα:
Το 32^ο θέμα μετά το 3^ο θέμα.
Το 5^ο και το 6^ο μετά το 32^ο θέμα.

Ο Δ.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 15^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 20^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», προϋπολογισμού 38.273,73 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δημ. Συμβούλιο:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 11272/2015 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. 20312/18-09-2015 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
5. Το με αρ. πρωτ. 14582/07-07-2015 έγγραφο της Αναδόχου εταιρίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 65/Α'28-6-2015 «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», που αφορά την δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω της επιβολής της τραπεζικής αργίας και τον περιορισμό της κίνησης κεφαλαίων.
6. Την από 05-08-2015, 1^η επίσπευση των εργασιών του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.
7. Το γεγονός ότι στις 17-11-2015 έλαβε χώρα ισχυρός σεισμός στο νησί της Λευκάδας, και η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του έργου και το γεγονός ότι θεωρείται επικίνδυνο να συνεχιστούν οι εργασίες για τουλάχιστον ένα μήνα (με επιφύλαξη), μέχρι την εκτόνωση του φαινομένου, για την ασφάλεια των εργαζομένων.
8. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 118 ημέρες, μέχρι τις 31-01-2016 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:

Την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», προϋπολογισμού 38.273,73 €. κατά 118 ημέρες, μέχρι τις 31-01-2016 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.340/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ