

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 25ης/17 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 343/2017

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20561/14-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρυφάλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κατηφόρης Χρήστος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Γαζής Πάνος
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5 Κούρτης Φίλιππος	5 Καβαδάς Θωμάς
6 Σέρβος Κων/νος	6 Τριλίβας Χρήστος
7 Πολίτης Σπυρίδων	7 Θερμός Ευάγγελος
8 Βλάχος Κων/νος	8 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
9 Κοντομίχης Ευάγγελος	9 Σκληρός Φίλιππος
10 Αρβανίτης Σπυρίδων	10 Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
11 Φίλιππας Γεώργιος	11 Γρηγόρη Ασπασία
12 Βλάχος Ευστάθιος	12 Σκιαδά-Πετούση Ζωΐσα
13 Παπαδόπουλος Ανδρέας	13 Ζουριδάκης Ευτύχιος
14 Καρφάκη Μαριάννα	14
15 Κατωπόδη Ευανθία	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Σκληρός Παναγιώτης	17 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
18 Αραβανής Βασίλειος	18
19 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	19
20 Γληγόρης Κων/νος	20 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ.
21	21 Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ο Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Θερμός προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Χρήστος Κατηφόρης προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κων/νος Γληγόρης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος το οποίο προτάχθηκε ομόφωνα πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ. Τέλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κα Ευανθία Κατωπόδη και κ. Χριστόφορος Φρεμεντίτης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Νικόλαος Βικέντιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

Το 10^ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα για συζήτηση πριν από το 5^ο θέμα της Η.Δ.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 25/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – Ρ.& C. DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Το με αρ. πρωτ. 18805/23-08-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
11. Τα με αρ. πρωτ. 26164/20-12-2016, 21879/21-10-2016, 10799/08-06-2016, 5570/31-3-2016, 22356/16-10-2015, 31054/3-12-2014, 21043/21-7-2014, 12278/23-05-2014, 15697/05-06-2014, 23577/20-08-2013, 22079/02-08-2013 που αφορούν την επίσπευση των εργασιών του έργου καθώς και το με αρ. πρωτ. 10799/08-06-2016 που αφορά επισημάνσεις για καθυστερήσεις.
12. Τις με αρ. πρωτ. 2796/15-02-2017, 32265/17-12-2014 Ειδική Πρόσκληση προς έκπτωση.
13. Τις με αρ. πρωτ. 13278/19-6-2017, 13277/19-6-2017, 800/15-01-2016 έγγραφο Επιβολής Ποινικών Ρητρών.
14. Την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων (θελλώδεις άνεμοι) που είχαν ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναβολή της θαλάσσιας μεταφοράς υλικών για συνολικό διάστημα 25 ημερών, όπως αναλυτικά έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του έργου με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους της Νησίδας του Υπήνεμου Μώλου.
15. Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση των εργασιών επιστρώσεων τόσο στον Υπήνεμο Μώλο όσο και των εργασιών επιστρώσεων και Η/Μ εγκαταστάσεων στον Περιβάλλοντα Χώρο απαιτούσαν την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρωτοκόλλου Θεομηνίας, ώστε να καταγραφούν και να εγκριθούν οι εργασίες αποκατάστασης που προήλθαν λόγω του σεισμού. Η σύνταξη του πρωτοκόλλου θεομηνίας απαιτούσε την πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών στον περιβάλλοντα χώρο του αγκυροβολίου (κρηπίδωμα). Οι εν λόγω τομές πραγματοποιήθηκαν μετά των απομάκρυνση των τεχνητών ογκολίθων που καταλάμβαναν το κρηπίδωμα. Επίσης απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών λόγω της ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση αλλά καθίστανται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω του απρόβλεπτου γεγονότος του σεισμού (άρθρο 57, παρ.1, 2, του Ν3669/2008). Ο χρόνος έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών εκτιμάται σε 1 μήνα ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών επιστρώσεων τόσο στον Υπήνεμο Μώλο όσο και των εργασιών επιστρώσεων και Η/Μ εγκαταστάσεων στον Περιβάλλοντα Χώρο εκτιμάται σε 3 μήνες
16. Για τις ανάγκες του έργου υφίσταται τροποποίηση της χωροθέτησης του αγκυροβολίου και συγκεκριμένα στο όριο της χερσαίας ζώνης και τον υπήνεμο μώλο. Λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας της εν λόγω τροποποίησης υπάρχει καθυστέρηση στις εργασίες που σχετίζονται με την διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης και των Η/Μ εγκαταστάσεων αυτής. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 1 μήνες ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης και των Η/Μ εγκαταστάσεων αυτής εκτιμάται σε 3 μήνες
17. Την με αρ. πρωτ. 2245/08-9-2017 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Π.Ι.Ν.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε,

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-12-2017 με αναθεωρήσεις για τις εργασίες η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται στους παραπάνω λόγους και χωρίς αναθεωρήσεις για τις εργασίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο συμβατικά ορισμένο χρόνο λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεφτά (17) ψήφους αποφασίζει:

Εγκρίνει το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – Ρ.& C. DEVELOPMENT S.A.» μέχρι τις **29-12-2017** με αναθεωρήσεις για τις εργασίες η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται στους παραπάνω λόγους και χωρίς αναθεωρήσεις για τις εργασίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο συμβατικά ορισμένο χρόνο λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 343/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ