

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 3ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 63/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2281/7-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Βλάχος Κων/νος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Κακλαμάνη Αναστασία
12	Φίλιππας Γεώργιος
13	Θερμός Ευάγγελος
14	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15	Βλάχος Ευστάθιος
16	Παπαδόπουλος Ανδρέας
17	Γιαννιώτης Οδυσσεάς
18	Τριλίβας Χρήστος
19	Καρφάκη Μαριάννα
20	Γρηγόρη Ασπασία
21	Βικέντιος Νικόλαος
22	Ζουριδάκης Ευύχιος
23	Σκληρός Φίλιππος
24	Καββαδάς Θωμάς
25	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
26	Γληγόρης Κων/νος
27	Κατωπόδη Ευανθία
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Σκληρός Παναγιώτης
4	Μήτσουρας Πέτρος
5	Αραβανής Βασίλειος
6	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
7	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 15^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 3ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», αναδόχου εταιρείας: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το **αντικείμενο** της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενών, οι επεμβάσεις αφορούν υφιστάμενες ομβροδεξαμενές εκτός σχεδίου πλησίον των οικισμών Αθανίου, Αγίου Πέτρου, Αγίου Ηλία, Εγκλουβής και Χορτάτων του Νομού Λευκάδας όπως επίσης επεμβάσεις στο δίκτυο άρδευσης του κάμπου του Αγ. Πέτρου και της Κοντάραινας.

Το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις Π.Δ.Ε - ΣΑΕΠ 022.

Η **μελέτη** του έργου, προϋπολογισμού 113.999,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ. Λευκάδας.

Η **δημοπρασία** έγινε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης την 07-09-2017 και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 386/2017 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας,

Το **συμφωνητικό** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 27-09-2018 για ποσό 85.499,96 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

B. ΕΙΔΙΚΑ

Βάσει της σύμβασης του έργου, η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι μέχρι τις 24 -01-2019 . Έχοντας υπ' όψη όμως :

- Ότι κατά την έναρξη κατασκευής του άνωθι έργου κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη και η έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος περιελάμβανε αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και νέες εργασίες προκειμένου να καταστεί άρτια και έντεχνη η κατασκευή του άνωθι έργου .

- Τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο .

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών για το άνωθι έργο ,σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής , από 24-01-2019 σε 24-04-2019.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», αναδόχου εταιρείας: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε., από 24-01-2019 σε 24-04-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 63/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ