

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 153/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **6536/8-4-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 9 Κατηφόρης Χρήστος
- 10 Φίλιππας Γεώργιος
- 11 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 12 Βλάχος Ευστάθιος
- 13 Βλάχος Κων/νος
- 14 Θερμός Ευάγγελος
- 15 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 16 Καρφάκη Μαριάννα
- 17 Γρηγόρη Ασπασία
- 18 Βικέντιος Νικόλαος
- 19 Μήτσουρας Πέτρος
- 20 Αραβανής Βασίλειος
- 21 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 22 Σκληρός Φίλιππος
- 23 Καββαδάς Θωμάς
- 24 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 25 Γληγόρης Κων/νος
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Απουσίαζαν

- 1 Γαρυφαλλος Δημήτριος
- 2 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 3 Κακλαμάνη Αναστασία
- 4 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 5 Τριλίβας Χρήστος
- 6 Κατωπόδη Ευανθία
- 7 Σκληρός Παναγιώτης
- 8 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 9 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 2^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα: 5^ο, 6^ο και 12^ο της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 31^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση - ενίσχυση 4ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 26246/2017 Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 13-5-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 26246/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Η με αριθμ. 29/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 1η παράταση του έργου μέχρι 10/9/2018.
6. Την με αριθμ. 413/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 2η παράταση του έργου μέχρι τις 10/12/2018.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 550/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 3η παράταση του έργου μέχρι τις 10/3/2019.
8. Την με αρ. πρωτ. οικ. 22672/06-11-2018 1η Επίσπευση Εργασιών της Δ.Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 25457/10-12-2018 2η Επίσπευση Εργασιών της Δ.Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας
10. Την έγκριση τροποποίησης της στατικής μελέτης από το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με την Πράξη 6η/2018/Θέμα 1ο.
11. Τις με αρ. πρωτ. 4296/05-03-2019 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
12. Το γεγονός ότι λόγω της παράλληλης λειτουργίας του σχολείου και του εργοταξίου οι μέχρι σήμερα εργασίες πραγματοποιήθηκαν με μειωμένο ωράριο.
13. Το γεγονός ότι το σχολείο θα λειτουργεί μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019
14. Το γεγονός ότι πρέπει να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου.
15. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 110 ημέρες, μέχρι τις 30-6-2019 με αναθεωρήσεις για τις εργασίες οι οποίες οφείλονται στους παραπάνω λόγους και χωρίς αναθεωρήσεις για τις εργασίες η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται στην υπαιτιότητα του Αναδόχου.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε. κατά 110 ημέρες, μέχρι τις 30-6-2019, με αναθεωρήσεις για τις εργασίες οι οποίες οφείλονται στους παραπάνω λόγους και χωρίς αναθεωρήσεις για τις εργασίες η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται στην υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 153/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ