

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 5/2020

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

| | | | |
|----------|---------------------------------|----------|------|
| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 1 | ---- |
| 2 | Κατωπόδη Νίκη | 2 | |
| 3 | Τυπάλδος Νικόλαος | 3 | |
| 4 | Μαργέλη Μαρία | 4 | |
| 5 | Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή | 5 | |
| 6 | Σέρβος Κων/νος (αναπλ.) | 6 | |
| 7 | Γαζής Αναστάσιος | 7 | |
| 8 | Βικέντιος Νικόλαος | 8 | |
| 9 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 9 | |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυριδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Αποκατάσταση παιδικών χαρών».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής Σύμβαση (19SYMV005244310 2019-07-09) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 08-11-2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με Αρ. Απόφαση 363/2019 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, Θέμα: 22, που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 07/01/2020
6. Την από 31/12/2019 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας (αρ. πρωτ. Δ. Λευκάδας 8/02-01-2020)
7. Το γεγονός ότι λόγω κακών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) κατά το μήνα Δεκέμβριο ήταν η εργολαβία εκτελέστηκε με δυσκολία. Συνάμα λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, η παραγωγή και η προμήθεια υλικών (υλικά περίφραξης, όργανα παιδικής χαράς) καθυστερεί λόγω μειωμένης παραγωγής .
8. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά πενήντα τρεις (53) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 29-02-2020 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- **Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»**

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή, η οποία είπε: «Επειδή η 1^η παράταση είναι μέχρι 7-1-2020, για να είναι εμπρόθεσμη η αίτηση του αναδόχου έπρεπε να είχε υποβληθεί 1 μήνα πριν. Άρα είναι εκπρόθεσμη η αίτηση το αναδόχου και ψηφίζω κατά της εισηγήσεως. Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν οκτώ (8) μέλη της Ο.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε." κατά πενήντα τρεις (53) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 29-02-2020 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ