

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 6ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 76**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2877/16-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρυφαλλός Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. Τριλίβας Χρήστος
16. Καρφάκη Μαριάννα
17. Κατωπόδη Ευανθία
18. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20. Καββαδάς Θωμάς
21. Γληγόρης Κων/νος
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Κοντομίχης Ευάγγελος
2. Γαζής Πάνος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Βλάχος Ευστάθιος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Γρηγόρη Ασπασία
7. Βικέντιος Νικόλαος
8. Σκληρός Παναγιώτης
9. Αραβανής Βασίλειος
10. Καββαδάς Αθανάσιος
11. Σκληρός Φίλιππος
12. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
13. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
19. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, προσήλθε κατά
22. την έναρξη της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 6/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τελικού) του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» αναδόχου: Νικούλη Αλκύνων Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).

Αντικείμενο του έργου είναι η ανόρυξη ερευνητικής υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Κατωχωρίου για την εξυπηρέτηση των οικισμών της Δ.Ε. Ελλομένου που εξυπηρετούνται από το δίκτυο του Συνδέσμου Ύδρευσης και παρουσιάζουν ελλείψεις ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Συγκεκριμένα προτάθηκαν δύο υποψήφιες θέσεις στην Τ.Κ. Κατωχωρίου για την ανόρυξη της υδρογεώτρησης.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

3. Μελέτη: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας τον Απρίλιο του 2016. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

4. Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09/08/2016 με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Νικούλης Αλκύων ΕΔΕ με έκπτωση 4,00%. (ποσό προϋπολογισμού 19.354,84€ χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 268/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5. Συμφωνητικό: Το αριθμ. 23091/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 09/11/2016 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του κ. Νικούλη Αλκύων, για ποσό **24.000,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **24%** (19.354,84€ χωρίς ΦΠΑ και 4.645,16€ για ΦΠΑ 24%)

6. Προθεσμίες: Αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 09/12/2016. Με την αρ. 517/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δώθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 09/02/2017.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Κατά την εκτέλεση του έργου διανοίχθησαν δύο γεωτρήσεις, στις προτεινόμενες θέσεις, βάθους 180m έκαστη. Και στις δύο θέσεις δεν βρέθηκε νερό.

2. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. Περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, λόγω του γεγονότος ότι οι γεωτρήσεις και στις δύο προτεινόμενες θέσεις της μελέτης δεν παρουσίασαν υδροφορία, και συγκεκριμένα α) οι αυξήσεις ποσοτήτων λόγω της διάτρησης στο μέγιστο βάθος των 180m έκαστης γεώτρησης και (β) οι μειώσεις (μηδενισμός) των ποσοτήτων των εργασιών διεύρυνσης και σωλήνωσης των γεωτρήσεων.

3. Οικονομικά στοιχεία

Α. Ποσό προϋπολογισμού της μελέτης:	25.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Β. Ποσό της αρχικής σύμβασης	24.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Γ. Ποσό του παρόντος ανακεφαλαιωτικού πίνακα	17.883,86€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός, επί έλλατον κατά 6.116,14€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τελικού) του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι δύο (22) ψήφους, αποφασίζει:

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τελικού) του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» αναδόχου: Νικούλη Αλκύων Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 76/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ