

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 33ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 469/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **23046/12-11-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Αρβανίτης Σπυρίδων
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππας Γεώργιος
10	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11	Παπαδόπουλος Ανδρέας
12	Τριλίβας Χρήστος
13	Καρφάκη Μαριάννα
14	Κατωπόδη Ευανθία
15	Βικέντιος Νικόλαος
16	Αραβανής Βασίλειος
17	Ζουριδάκης Ευύχιος
18	Γληγόρης Κων/νος
19	Κοντομίχης Ευάγγελος
20	Θερμός Ευάγγελος
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Πολίτης Σπυρίδων
3	Βλάχος Κων/νος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Βλάχος Ευστάθιος
6	Γιαννιώτης Οδυσσέας
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Μήτσουρας Πέτρος
10	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
11	Σκληρός Φίλιππος
12	Καββαδάς Θωμάς
13	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 33ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της αρχικής σύμβασης του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

**Εισηγητής:** Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 29/05/2018.
12. Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 01-10-2018.
13. Την υπ' αριθμ. 6271/2018/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής για 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018
14. Το με αριθμ. πρωτ. 11222/05-06-218 έγγραφο του Αντιδημάρχου Απολλωνίων κου Χρήστου Κατηφόρη
15. Το με αρ. πρωτ. 17614/31-08-2018 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου όσο και την παράταση της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31-12-2018.
16. Το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ημιτελών εργασιών και υπολειπόμενων εργασιών αναβλήθηκαν ή περιορίστηκαν λόγω της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν τις επιστρώσεις, τις ανωδομές, καθώς και το κανάλι των Η/Μ εγκαταστάσεων του περιβάλλοντος χώρου, του προσήμενου μώλου και οι Η/Μ εργασίες των πλωτών προβλητών περιορίστηκαν ή και διακόπηκαν

**Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,**

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2018

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαέξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι.

Παρών ψήφισαν δύο (2), οι κ.κ. Αραβανής Βασίλειος και Ζουριδάκης Ευτύχιος

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:**

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – Ρ.Ο. DEVELOPMENT S.A., για 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2018

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 469/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**