

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 19ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 236/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10935/3-7-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | | | |
|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| 2 | Κατωπόδη Νίκη | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 | |
| 4 | Γαζής Αναστάσιος | 4 | |
| 5 | Μαργέλη Μαρία | 5 | |
| 6 | Κων/νος Σέρβος (αναπλ.) | 6 | |
| 7 | Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 8^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «**Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών**» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

Εισηγητές: Σπυριδών Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυριδών Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυριδών Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών»
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 18071/2019 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το με αρ. πρωτ. 6877/13-05-2020 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 09-01-2021.
5. Την προέγκριση της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Ι.Ν. με αρ. πρωτ.1034/04-06-2020
6. Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας για τον COVID-19 υπήρξε αδυναμία προμήθειας υλικών και σημαντική καθυστέρηση στην λειτουργία του εργοταξίου. Επίσης κατά την εξέλιξη του έργου πρόέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επιπρόσθετων εργασιών με αποτέλεσμα λόγω της φύσης του έργου, να απαιτείται επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-01-2021.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ.9^α του Ν.4625/19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών**» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. κατά 120 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-01-2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 236/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ