

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 55/2020**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 3193/24-2-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

|   |                                |   |                    |
|---|--------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)    | 1 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 2 | Κατωπόδη Νίκη                  | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος  |
| 3 | Κωνσταντινίδη-Ρεκασινα Σεβαστή | 3 |                    |
| 4 | Μαργέλη Μαρία                  | 4 |                    |
| 5 | Γαζής Αναστάσιος               | 5 |                    |
| 6 | Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)        | 6 |                    |
| 7 | Τσιρογιάννης Γεώργιος          | 7 |                    |
| 8 |                                | 8 |                    |
| 9 |                                | 9 |                    |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασινα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος  
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 2012 / 04-02- 2020 αίτηση του αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.
- 2) Την 2/2017 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ. πρωτ. 11033 / 2019 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων-νου Δρακονταειδή και του κ. Δρακάτου Λεωνίδα ανάδοχο του έργου.
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 01/03/2020.
- 5) Τις καιρικές συνθήκες βροχοπτώσεις που δυσχέραιναν την εκτέλεση εργασιών.
- 6) Το γεγονός ότι στο έργο έχει προσκομιστεί το σύνολο των σωληνώσεων και έχουν κατασκευαστεί τα έρματα υποθαλάσσιου αγωγού, οι συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι και τα προκατασκευασμένα κιβώτια κάλυψης υποθαλασσιών αγωγών.
- 7) Τις επικρατούσες θαλάσσιες συνθήκες της χειμερινής περιόδου ( κυματισμοί κλπ) καθώς και το γεγονός ότι για να εκτελεστεί η πόντιση των αγωγών πρέπει να υπάρξουν ιδανικές θαλάσσιες συνθήκες.

**Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 01 / 06 /2020.»

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,

- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ», έως 1/6/2020.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**